

Der Oberbürgermeister

V/65-651-Le

Dezernat/Fachbereich/AZ

10.12.12

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Rat der Stadt Leverkusen zu Ziffer 4.	10.12.2012	Entscheidung	öffentlich TOP 57

Betreff:

Städtische Tageseinrichtung für Kinder Stralsunder Straße 3
- Auslagerung und Ersatzbau
- Ergänzung zur Vorlage vom 10.12.12

Hinweis des Fachbereichs Gebäudewirtschaft:

Der in der o.a. Vorlage aufgeführte Termin zur Auslagerung der Kita in Ersatzcontainer zur Jahreswende 2012 / 2013 verschiebt sich wie folgt:

Ursprünglich war geplant, das Unternehmen, das zurzeit für die WGL mit dem Bau von 3 Kindertagesstätten tätig ist, in einem freihändigen Verfahren mit der Auslagerung der Kita zu beauftragen.

Aus wirtschaftlichen Gründen konnte diese Vergabe nicht realisiert werden.

Zur Vergabe musste nun eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt werden.

Nach Submission und Vergabe ist damit zu rechnen, dass für die Fertigung der Container und die Aufstellung 12 Wochen zu veranschlagen sind.

Die Anmietung der Containeranlage ist somit ab dem 1. April 2013 geplant.