

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	2020												2021												2022												2023												2024																																															
							M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																								
1	<b>Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung</b>	0,2 Woche	Mo 13.07.20	Di 14.09.21			[Timeline bar from July 2020 to September 2020]																																																																																															
14																																																																																																						
15	<b>Leistungsphase 5: Ausführungsplanung</b>	20 Wochen	Di 01.09.20	Fr 22.01.21			[Timeline bar from September 2020 to February 2021]																																																																																															
19																																																																																																						
20	<b>Leistungsphase 6/7: Funktionalbeschreibung GU</b>	5,8 Woche	Di 01.09.20	Mo 09.05.22			[Timeline bar from September 2020 to May 2022]																																																																																															
21	Erstellung Leistungsbeschreibungen Fachplaner	60 Tage	Di 01.09.20	Mo 23.11.20	16	Ennenbach;itg;WGT;NT;Stadtgrün;Sakosta	[Timeline bar with hatched pattern]												Erstellung Leistungsbeschreibungen Fachplaner																																																																																			
22	Erstellung Funktionalbeschreibung	77 Tage	Di 10.11.20	Di 18.05.21	17AA+50 Tage	Objektplanung hmp;Fachplanungen	[Timeline bar with hatched pattern]												Erstellung Funktionalbeschreibung																																																																																			
23	Versand, Kalkulation, Prüfung und Vergabe	100 Tage	Di 21.12.21	Mo 09.05.22		Objektplanung hmp;Fachplanungen;FB65																									[Timeline bar with hatched pattern]												Versand, Kalkulation, Prüfung und Vergabe																																																											
24																																																																																																						
25	<b>Leistungsphase 8: Abbruch - Bauausführung / GU</b>	9,2 Woche	Mo 21.06.21	Mo 11.12.23			[Timeline bar from June 2021 to December 2023]																																																																																															
26	Aufstellen Bürocontainer / Anschluss Medien und Entsorgung	10 Tage	Mo 21.06.21	Fr 02.07.21		Objektplanung hmp;Fachplanungen																									[Timeline bar with hatched pattern]												Aufstellen Bürocontainer / Anschluss Medien und Entsorgung																																																											
27	Umzug Nutzer Verwaltung > Bürocontainer	5 Tage	Mo 05.07.21	Fr 09.07.21	26	Objektplanung hmp;Fachplanungen																									[Timeline bar with hatched pattern]												Umzug Nutzer Verwaltung > Bürocontainer																																																											
28	Abbruch / Entkernung / Schadstoffsan. Verwaltungsgebäude	50 Tage	Mo 23.08.21	Fr 29.10.21		Schadstoffsanierung, Fa. NN																									[Timeline bar with hatched pattern]												Abbruch / Entkernung / Schadstoffsan. Verwaltungsgebäude																																																											
29	Verbauarbeiten / Aushub Abbruchmaterial	50 Tage	Mo 01.11.21	Fr 07.01.22	28	Schadstoffsanierung, Fa. NN																									[Timeline bar with hatched pattern]												Verbauarbeiten / Aushub Abbruchmaterial																																																											
30	Baustelleneinrichtung GU	15 Tage	Di 07.06.22	Mo 27.06.22	23EA+20 Tage	GU, Fa. NN																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Baustelleneinrichtung GU																																															
31	Erdarbeiten GU	20 Tage	Di 28.06.22	Mo 25.07.22	30	GU, Fa. NN																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Erdarbeiten GU																																															
32	Erstellung Ausführungsplanung GU	60 Tage	Di 07.06.22	Mo 29.08.22	23EA+20 Tage	GU, Fa. NN																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Erstellung Ausführungsplanung GU																																															
33	Planprüfung Architekt und Fachplaner	80 Tage	Di 19.07.22	Di 29.11.22	32AA+30 Tage	Objektplanung hmp;Fachplanungen																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Planprüfung Architekt und Fachplaner																																															
34	Rohbauarbeiten	130 Tage	Di 26.07.22	Mo 23.01.23	31	GU, Fa. NN																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Rohbauarbeiten																																															
35	Fenster / Dachabdichtung	60 Tage	Di 24.01.23	Mo 17.04.23	34	GU, Fa. NN																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Fenster / Dachabdichtung																																															
36	Wetterfeste Hülle	0 Tage	Mo 17.04.23	Mo 17.04.23	35	GU, Fa. NN																																																	[Timeline bar with hatched pattern]												Wetterfeste Hülle ♦ 17.04.2023																																			
37	TGA-Installationen	130 Tage	Di 18.04.23	Mo 16.10.23	36	GU, Fa. NN																																					[Timeline bar with hatched pattern]												TGA-Installationen																																															
38	Ausbauarbeiten	130 Tage	Di 13.06.23	Mo 11.12.23	37AA+40 Tage	GU, Fa. NN																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Ausbauarbeiten																																															
39																																																																																																						
40	<b>SV-Abnahme Lüftung + Elektro</b>	1 Tag	Di 31.10.23	Di 31.10.23	37EA+10 Tage	Objektplanung hmp;Fachplanungen																																					[Timeline bar with hatched pattern]												SV-Abnahme Lüftung + Elektro ♦ 31.10.2023																																															
41																																																																																																						
42	<b>SV-Abnahme Brandschutz</b>	1 Tag	Di 28.11.23	Di 28.11.23	40EE+20 Tage	Objektplanung hmp;Fachplanungen																																					[Timeline bar with hatched pattern]												SV-Abnahme Brandschutz ♦ 28.11.2023																																															
43																																																																																																						
44	<b>VOB-Abnahmen</b>	5 Tage	Mi 29.11.23	Di 05.12.23	42;40	Bauherr;hmp Architekten;Fachplanungen																																					[Timeline bar with hatched pattern]												VOB-Abnahmen																																															
45																																																																																																						
46	<b>Mängelbeseitigung</b>	15 Tage	Mi 06.12.23	Di 26.12.23	44	GU, Fa. NN																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Mängelbeseitigung																																															
47																																																																																																						
48	<b>Außenanlagen</b>	120 Tage	Mi 14.06.23	Mi 29.11.23	44AE	Stadtgrün																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Außenanlagen																																															
49																																																																																																						
50	<b>Bauaufsichtliche Abnahme</b>	0 Tage	Mo 18.12.23	Mo 18.12.23	42EA+14 Tage	Bauaufsicht Stadt Leverkusen																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Bauaufsichtliche Abnahme ♦ 18.12.2023																																															
51																																																																																																						
52	<b>Fertigstellung Gebäude</b>	0 Tage	Mo 18.12.23	Mo 18.12.23	50	Bauherr;hmp Architekten																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Fertigstellung Gebäude ♦ 18.12.2023																																															
53																																																																																																						
54	<b>Einrichtung Nutzer</b>	30 Tage	Mi 20.12.23	Di 30.01.24	52EA+1 Tag	Stadt Leverkusen FB 40																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Einrichtung Nutzer																																															
55																																																																																																						
56	<b>Inbetriebnahme Nutzer / Schulbetrieb</b>	0 Tage	Mi 31.01.24	Mi 31.01.24	54EA+1 Tag	Stadt Leverkusen FB 40																																					[Timeline bar with hatched pattern]												Inbetriebnahme Nutzer / Schulbetrieb ♦ 31.01.2024																																															