


Bauzeitenplan Planungstermine Rettungs- und Feuermache Leverkusen

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	2010												2011												2012						
						3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			
						Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	
1	Bauantrag	20 at	02.08.2010	27.08.2010		■	■																													
2	Ausführungspläne	45 at	30.08.2010	29.10.2010		■	■	■	■																											
3	Statik	28 at	23.08.2010	29.09.2010		■	■	■	■																											
4	Erstellung Leistungsverz.	34 at	25.10.2010	10.12.2010					■	■																										
5	Versand , Bearbeitung Firmen	45 at	29.11.2010	28.01.2011						■	■	■	■	■																						
6	Kostenanschlag	5 at	13.12.2010	17.12.2010							■	■																								
7	Auswertung , Vergabe	45 at	03.01.2011	04.03.2011								■	■	■																						
8	Auftrag Rohbau	4 at	01.02.2011	04.02.2011								■	■	■																						
9	Bauzeit	193 at	07.02.2011	11.11.2011								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10	Abrechnung	93 at	10.10.2011	17.02.2012																																



VORABZUG

Projektzeitrahmen von 01.07.2010 bis 31.03.2012
 Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
 Druckdatum: 28.06.2010 14:12
 Filter:

Ingenieurbüro
Dieter Rudolph
D-

Peter Kulka
Architektur Köln GmbH

Neusser Str. 27 29 50670 Köln
 Tel: 0221 930410 Fax: 0221 - 9728900