

Rahmenzeitplan

Neubau einer Dreifachsporthalle für die NRW-Sportschule Leverkusen, Landrat-Lucas-Gymnasium, für Vereine sowie für die Nutzung als Mehrzweckhalle

09.07.2018	Ratsbeschluss - Zustimmung zur vorliegenden Entwurfsplanung - kombinierter Planungs- und Baubeschluss
10.07.2018	Einreichung des Förderantrages an das Land NRW
Mitte Dezember 2019	Fördermittelzusage des Landes NRW
März 2020	Europaweite Ausschreibung nach VGV für Architektenleistungen Technische Gebäudeausrüstung (Verhandlungsverfahren nach Teilnahmewettbewerb) Auftragsvergabe an Tragwerksplaner, Prüfstatiker, Gutachter etc.
September 2020	Auftragserteilung an die Architekten und Fachingenieure für die Objektplanung nach HOAI Leistungsphase 4 – 8
März 2021	Bauantrag 02.03.2021
September 2021	Baugenehmigung vom 21.09.2021 liegt vor Ausführungsplanung liegt vor
November 2021	Leistungsverzeichnisse liegen vor, aktuelle Kostenberechnung vom 18.11.2021 liegt vor
13.12.2021	Dringlichkeitsvorlage Kostenerhöhung
Januar 2021	Leistungsverzeichnisse Hochbau 1. Paket (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Rohbauarbeiten) Europaweite Ausschreibung nach VGV
Februar 2022	Leistungsverzeichnisse TGA, Außenanlage, Innenausbau etc. Europaweite Ausschreibung nach VGV
Juni 2022	Voraussichtlicher Baubeginn (Bauzeit ca. 24 Monate)
Mai 2024	Voraussichtliche Fertigstellung