

BK-Nummer 2018/2277 (ö)

Bau einer Dreifachsporthalle für die NRW-Sportschule Leverkusen, Landrat-Lucas-Gymnasium, für Vereine sowie für die Nutzung als Mehrzweckhalle

Beschluss des Rates vom 09.07.2018

Bei der Dreifachsporthalle für die NRW-Sportschule Landrat-Lucas-Gymnasium wird derzeit der Rohbau erstellt. Durch den Bombenfund Mitte August 2022 und die Untersuchung der Fläche konnte mit den Rohbauarbeiten erst im November 2022 begonnen werden. Diese zeitliche Verzögerung bedingte auch, dass einige Arbeiten, die eigentlich beim geplanten Beginn durchgeführt worden wären, in das Frühjahr 2023 verschoben werden mussten, da diese nicht im Winter bei niedrigen Temperaturen durchgeführt werden konnten. Zudem wurden bei den Sondierungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes im September 2022 noch eine weitere Bombe und im Juli 2023 bei vorbereitenden Arbeiten für die Verfüllung in der Aufschüttung eine Phosphorgranate gefunden.

Vor diesem Hintergrund verzögert sich die Fertigstellung des Rohbaus. Die Fertigstellung ist nunmehr für Februar 2024 geplant.

Diverse Maßnahmen für den weiteren Bau (wie z. B. Dachdeckerarbeiten, Aufzugsanlage, Metall- und Verglasungsarbeiten, Türen und Tore und Wärmedämm-Verbundsystem) sind aktuell in der Ausschreibung bzw. schon beauftragt worden. Weitere Ausschreibungen wie Estricharbeiten, Elektroarbeiten, Heizung-Lüftung-Sanitäreanlagen und Außenanlagen werden in den nächsten Wochen auf dem Vergabemarkt platziert.

Aktuell gehen die Terminplanungen von einem voraussichtlichen Fertigstellungsdatum des Gebäudes Ende Mai 2025 aus.

Sportpark Leverkusen