

**BK-Nummer 2023/2149 (ö)**

**Attraktivierung der Außenanlage der Kita Sandstraße**

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II vom 16.05.2023

Der Auftrag an die ausführende Firma wurde Mitte Dezember 2023 erteilt. Die notwendige Rodung der Sträucher erfolgte im Februar 2024. Die bestellten Spielgeräte werden aufgrund der langen Lieferzeit erst in der 18. KW 2024 geliefert, so dass mit den ausführenden Arbeiten voraussichtlich in der 19. KW 2024 begonnen werden kann.

Stadtgrün

07.05.2024