

BK-Nummer 2022/1603 (ö)

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Morsbroicher Straße 77, 51375 Leverkusen
- Erweiterung und Umbau G9
- Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 26.09.2022

Der Rückbau der Containeranlage und die Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen. Mit dem Vergabebeschluss des Rates zur Vorlage Nr. 2024/2891 vom 01.07.2024 wurden die erweiterten Rohbauarbeiten beauftragt, die Gründungsarbeiten haben Ende Oktober begonnen. Zwei weitere Hauptgewerke (Dach/Fenster) und damit über die Hälfte der Leistungen der Kostengruppe 300 Bauwerk und Baukonstruktion (KG 300) sind vergeben, die weiteren Vergaben werden vorbereitet. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Im Bestandsgebäude laufen die Umbauarbeiten des Chemie-Übungsraums und der Lehrertoiletten. Die Auftragserteilung der Laborbauarbeiten steht bevor, mit der Installation und damit mit der Fertigstellung ist nicht vor Anfang nächsten Jahres zu rechnen.

Gebäudewirtschaft

22.01.2025