

BK-Nummer 2023/2459 (ö)

Neubau einer Dreifachsporthalle an der Theodor-Heuss-Realschule, Wiembachallee 42 in Leverkusen, Ersatzbau der flutgeschädigten Halle - kombinierter Planungs- und Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 11.12.2023

Mit dem Planungs- und Baubeschluss des Rates der Stadt Leverkusen vom 19.02.2024 zur Vorlage Nr. 2024/2695 erfolgte die Anschlussbeauftragung der Leistungsphasen 4 nach HOAI (Ausführungsplanung) bis LPH 8 (Oberbauleitung) an den Generalplaner.

Im April 2024 wurde zunächst der Bauantrag eingereicht.
Auf Grundlage der fortgeführten Planung wurde die funktionale Leistungsbeschreibung erstellt und bis Ende des Jahres das Ausschreibungsverfahren eingeleitet.

Im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung ist die Vergabe der Bauleistungen an einen Generalunternehmer vorgesehen.

Die inhaltliche und fachliche Abstimmung mit dem Fördergeber, der Schulleitung und dem Fachbereich Schulen ist parallel zum Planungsprozess erfolgt.

Der Baubeginn ist für Sommer 2025 vorgesehen. Die Fertigstellung ist bis Ende 2026 geplant.

Gebäudewirtschaft

22.01.2025