

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	2010													
					Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	
1	Baubeschluss	5 Tage	Mon 14.12.09	Fre 18.12.09														
2																		
3	Planung	65 Tage	Mon 21.12.09	Fre 19.03.10														
4	Ausführungsplanung, Abstimmung der Fachplanung	60 Tage	Mon 21.12.09	Fre 12.03.10														
5	Erstellen Rohbau u. Fenster Leistungsverzeichnisse	15 Tage	Mon 08.02.10	Fre 26.02.10														
6	Erstellen der restl. Leistungsverzeichnisse	15 Tage	Mon 01.03.10	Fre 19.03.10														
7																		
8	Ausschreibungsverfahren Rohbau etc.	20 Tage	Mon 01.03.10	Fre 26.03.10														
9	Angebotsprüfung/Vergabeverfahren Rohbau etc.	20 Tage	Mon 29.03.10	Fre 23.04.10														
10	Ausschreibungsverfahren restl. Gewerke	20 Tage	Mon 22.03.10	Fre 16.04.10														
11	Angebotsprüfung/Vergabeverfahren	20 Tage	Mon 19.04.10	Fre 14.05.10														
12																		
13																		
14	Bauausführung	115 Tage	Mon 03.05.10	Fre 08.10.10														
15	Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten	5 Tage	Mon 03.05.10	Fre 07.05.10														
16	Erd- und Rohbaubauarbeiten Erweiterung	30 Tage	Mon 10.05.10	Fre 18.06.10														
17	Abbrucharbeiten	10 Tage	Mon 21.06.10	Fre 02.07.10														
18	Rohinstallationen	10 Tage	Mon 05.07.10	Fre 16.07.10														
19	Dachdämmung / Abdichtung	25 Tage	Mon 10.05.10	Fre 11.06.10														
20	Fenster Werkplanung und Fertigung	25 Tage	Mon 10.05.10	Fre 11.06.10														
21	Fenstermontage	15 Tage	Mon 14.06.10	Fre 02.07.10														
22	Fassade	25 Tage	Mon 05.07.10	Fre 06.08.10														
23	Innenausbau	50 Tage	Mon 05.07.10	Fre 10.09.10														
24	Endmontagen, Restarbeiten	20 Tage	Mon 13.09.10	Fre 08.10.10														

Projekt: Terminplan 09.11.18
Datum: Don 19.11.09

Vorgang		Sammelvorgang		Rollup: In Arbeit		Projektsammelvorgang	
In Arbeit		Rollup: Vorgang		Unterbrechung		Gruppenkopf	
Meilenstein		Rollup: Meilenstein		Externe Vorgänge		Stichtag	