

**Projektlaufplan Sanierung Ziegelei-Standorte Rheindorf \***  
(Stand 15.05.2013)

Aufgaben / Leistungen	2013												2014												2015												2016												2017												2018											
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vorbereitung Zuschussantrag AAV					■	■	■																																																																	
Zuschussverfahren AAV							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																						
Vergabeverfahren Gutachter									■	■	■								■	■	■																																																			
Sanierung Phase 1																																																																								
Sanierungsplanung										■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																						
Vergabeverfahren Bauleistg., Entsorg.																																																																								
Ausführung (Bodenaustausch)																																																																								
Wiederherstellung Gärten																																																																								
Dokumenation																																																																								
Sanierung Phase 2																																																																								
Sanierungsplanung																																																																								
Vergabeverfahren Bauleistg., Entsorg.																																																																								
Ausführung (Bodenaustausch)																																																																								
Wiederherstellung Gärten																																																																								
Dokumenation																																																																								
Sanierung Phase 3																																																																								
Sanierungsplanung																																																																								
Vergabeverfahren Bauleistg., Entsorg.																																																																								
Ausführung (Bodenaustausch)																																																																								
Wiederherstellung Gärten																																																																								
Dokumentation / Abschlussgutachten																																																																								
Abrechnung Zuschuss																																																																								

\*Projektplanung erfolgt zunächst unter der Annahme von 3 Sanierungsphasen

**Zeitliche Auswirkungen**

vollfarbig gefüllt    Vorziehen der Planungsleistungen für Phase 1 zuschussunabhängig, vgl. Beschlusspunkt 5  
transparent gefüllt    Beginn der Planungsleistungen für Phase 1 ff. erst nach Abschluss ö-r. Vertrag mit AAV

- Legende**
- Projektleitung (Fachbereich Umwelt)
  - Bodengutachter
  - Tiefbau, Garten/Landschaftsbau, Entsorgung