

STEK Opladen, Quartierstreffpunkt Hauptschule Im Hederichsfeld

Rahmenterminplan Gesamtsanierung Leistungsphase 3-8

Nr.	Inhalt	fertig bis	OK
1	Grundsatzbeschluss	18.09.2014	X
2	Fördermittelantrag	28.02.2015	X
3	Fördermittelzusage	Mai 2015	
4	Bau- und Planungsbeschuß	11.05.2015	
5	Beauftragung Architektenleistung, VOF Verfahren	01.12.2015	
6	Erarbeitung LP 3 Gesamtkonzept	01.02.2016	
7	Genehmigungs u. Ausführungsplanung (EU Ausschreibungen)	15.03.2017	
8	Bauphase	01.09.2019	