

Anlage 3

Projektzeitenplan "Temporäre Unterstützung Westseite"		2018			2019									2020					2021					2022														
		Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
Stand: 12.02.2019																																						
Zeitraum EVL Arbeiten / Neubau Brücke																																						
Zeitraum "Vorbereitende Arbeiten Westseite"																																						
X = Fixtermine																																						
Grundlagen, beteiligte Fachdisziplinen, Fristen bzw. Termine																																						
Abwicklung																																						
Planung und Genehmigung																																						
Planungsbeschluss:																																						
1. Temporäre Unterstützung Westseite	08.04.2019																																					
2. Neubau Brückenbauwerk	08.04.2019																																					
Baubeschluss:																																						
1. Temporäre Unterstützung Westseite	08.04.2019																																					
2. Neubau Brückenbauwerk	01.07.2019																																					
Zuschüsse:																																						
Genehmigung / vorz. Maßnahmenbeginn	20.05.2019																																					
Natur Und Umwelt:																																						
Wasserrechtliche Genehmigung	01.06.2019																																					
Einzelgewerke																																						
Arbeiten EVL:																																						
Bauende Verlegen der Versorgungsleitungen	31.05.2019																																					
Temporäre Unterstützung Westseite:																																						
Ausschreibung/Vergabeverfahren	bis Mitte Mai 2019																																					
Vergabe VR TBL	21.05.2019																																					
Ausführungsplanung, Statik, Prüfung	15.06. - 16.08.2019																																					
Bau	19.08. - 29.11.2019																																					
Neubau Brückenbauwerk:																																						
Ausschreibung/Vergabeverfahren	bis Ende August 2019																																					
Vergabe VR TBL	17.09.2019																																					
Ausführungsplanung, Statik, Prüfung	01.10. - 30.11.2019																																					
Bau Ostseite	02.01.2020 - 31.03.2021																																					
Bau Westseite	01.04.2021 - 30.06.2022																																					