

Anlage 5, Sachstand der für das Jahr 2016 geplanten Instandsetzungsmaßnahmen

Nr.	Bez.	Maßnahme	Status
1	I	Solinger Straße zwischen Kreisel Wupperstraße und Am Vogelsang	abgeschlossen
2	I	Stichstraße Warthestraße	im Bau
3	I	Stephan-Lochner-Straße und Cranachstraße	beauftragt
4	I	Felderstraße zwischen Kreisel Wupperstraße und Am Vogelsang	abgeschlossen
5	I	Widdauener Straße zwischen Lohrstraße und Ringstraße	beauftragt
6	I	Lohrstraße zwischen a) Concordiastraße und Borussiastraße, teilweise auch Gehweg; b) Borussiastraße und Stöckenstraße, Fahrbahn ok, nur westl. Gehweg; c) Stöckenstraße und Mohlenstraße, nur Fahrbahn	beauftragt
7	I	Flurstraße zwischen Kocherstraße und Fährstraße	beauftragt
8	II	Robert-Blum-Straße zwischen dem Kreisverkehr Bismarckstraße und der Karl-Ulitzka-Straße	zurückgestellt, teilweise investiv
9	II	Wuppertalstraße zwischen dem Imbacher Weg und Am Arenzberg (Zuständigkeitsgrenze Straßen-NRW)	abgeschlossen
10	II	Elsbachstraße zwischen Imbacher Weg und Rennbaumstraße	abgeschlossen
11	II	Rüttersweg	abgeschlossen
12	II	Nordstraße zwischen Reusrather Straße und Kolpingstraße (Gehweg über Haushalt), zwischen H.-Nr. 38 und Herman-Löns-Straße (im Zuge des Kanalbaus)	verschoben auf 2017
13	II	Hüscheider Straße zwischen Wuppertalstraße und Hüscheider Gärten	abgeschlossen
14	II	Libellenweg und Hummelweg zwischen Libellenweg und Lützenkirchener Straße (im Zuge des Kanalbaus)	verschoben auf 2017
15	III	Schlebuscher Straße	abgeschlossen
16	III	Dhünnberg zwischen Johannes-Dott-Straße und Mühlheimer Straße	verschoben auf 2017
17	III	Straßburger Straße	beauftragt
18	III	Alkenrather Straße zw. Fußgängerüberweg Kastanienallee und G.-Heinemann-Str.	abgeschlossen
19	III	Freiburger Straße (nur Gehweg, aus 2015)	beauftragt