

Übersicht wesentliche Maßnahmen

Oktober 2022/pe

| Gebäudeart | Adresse | Bez. | Gebäudebezeichnung / Schulname | Baumaßnahme | Förderung | Bedarf | Baukosten | Kostenstand | Priorität | Haushalt mit Baukosten | Haushalt nur Planung | gepl. Fertigstellung | Sachstand |
|------------|--------------------------|------|---|--|-----------|--------|--------------|-------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| S | Deichtorstr. 2 | I | Käthe-Kollwitz-Schule | Sanierung 4-fach-Sporthalle | ja | 65 | 10.900.000 € | KF | 0 | ✓ | | 2021 | fertig |
| S | Elbestr. 25 | I | Käthe-Kollwitz-Schule | Energetische Sanierung Gesamtstandort | ja | 65 | 7.800.000 € | KF | 0 | ✓ | | 2021 | fertig |
| S | Felderstraße 160 | I | Schule Am Friedenspark | Container Felderstraße als Auslagerungsstandort für GGS Netzestraße herrichten | | 65 | 0* | KF | 0 | ✓ | | 2022 | fertig |
| S | Im Hederichsfeld 18 | II | Städt. Kath. Hauptschule | Komplettsanierung | ja | 65 | 18.906.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2022 | fertig |
| FLUT | Morsbroicher Straße 77 | III | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Beseitigung Flutschäden | ja | 65 | 4.390.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2022 | fertig |
| S | Ophovener Str. 4 | III | Gesamtschule Schlebusch | Erweiterung | ja | 40 | 4.500.000 € | KF | 0 | ✓ | | 2021 | fertig |
| S | Ophovener Straße 4 | III | Gesamtschule Schlebusch | Herrichtung nach Erweiterungsbau im Hauptgebäude | | 40 | 30.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2022 | fertig |
| S | Peter-Neuenheuser-Str. 7 | II | Landrat-Lucas-Gymnasium | Sanierung 3-fach-Sporthalle | ja | 65 | 3.500.000 € | KF | 0 | ✓ | | 2021 | fertig |
| S | Quettinger Str. 90 | II | Don-Bosco-Schule | Sanierung Sporthalle | ja | 65 | 2.800.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2022 | fertig |
| FLUT | Steinbücheler Straße 50 | III | Montanus-Realschule/ Theodor-Heuss-Realschule | Aufstellung Ersatzcontainer für Theodor-Heuss-Realschule auf dem Gelände der Montanus-Realschule | ja | 65 | 1.000.000 € | KF | 0 | ✓ | | 2022 | fertig |
| S | Theodor-Fontane-Straße | I | Fontaneschule | Sanierung Sporthalle | ja | 65 | 1.770.000 € | KF | 0 | ✓ | | 2021 | fertig |
| S | Von-Diergardt-Straße 69a | III | Container Hugo-Kükelhaus Schule | Umbau Container Von-Diergardt-Straße | | 40 | 0* | KF | 0 | ✓ | | 2021 | fertig |
| FLUT | Wiembachallee 11-13 | II | KGS Remigiusschule mit Bielerhalle | Beseitigung Flutschäden | ja | 65 | 1.200.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2022 | fertig |
| S | Dönhoffstr. 94 | I | Dönhoffstr./Möwenschule | Erweiterung OGS, Neubau Sporthalle/Mehrzweckhalle/Schultoiletten, Quartierstreif alte Feuerwache | ja | 40/65 | 16.000.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2026 | im Bau |
| S | Im Steinfeld 45 | II | Im Steinfeld | Sanierung Altbau und Erweiterung | | 40/65 | 9.825.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2023 | im Bau |
| S | Morsbroicher Str. 77 | III | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Sanierung Aula | | 65 | 4.100.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2023 | im Bau |
| S | Netzestraße 12 | I | GGs Am Friedenspark | Sanierung der Grundschule mit Heizungsertüchtigung | | 65 | 6.072.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2023 | im Bau |
| S | Ophovener Str. 4 | III | Gesamtschule Schlebusch | Sanierung 5-fach Sporthalle | ja | 65 | 10.500.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2023 | im Bau |
| S | Quettinger Str. 90 | II | Don-Bosco-Schule | Erweiterung Verwaltung und OGS | ja | 40 | 10.800.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2023 | im Bau |
| FLUT | Talstraße 4 | II | Natur Gut Ophoven | Beseitigung Flutschäden | ja | 65 | 20.000.000 € | KS | 0 | ✓ | | 2026 | Teilweise im Bau |
| S | Werner-Heisenberg-Str. 1 | III | Werner-Heisenberg-Gymnasium | Brandschutzsanierung | ja | 65 | 6.550.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2023 | im Bau |
| FLUT | Wiembachallee 42 | II | Theodor-Heuss-Realschule Hauptgebäude (Neubau und Altbau) | Beseitigung Flutschäden | ja | 65 | 16.300.000 € | KB | 0 | ✓ | | 2024 | im Bau |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-----|--|--|-------|-------|--------------|----|---|---|---|------|----------------------|
| FLUT | Wiembachallee 42 | II | Theodor-Heuss-Realschule Turnhalle | Abbruch beschädigte 2-fach Turnhalle, Neubau 3-fach-Halle (9, 36 Mio. € Förderung für 2-fach-Halle, 4,68 Mio. € Mehrkosten für 3-fach-Halle) | ja | 65 | 14.040.000 € | KA | 0 | ✓ | | 2022 | im Bau |
| S | Am Stadtpark 50 | I | Lise-Meitner-Gymnasium | Erweiterung für G9 und Ersatzbau Klassenraumcontainer | ja | 40/65 | 12.495.000 € | KB | 0 | ✓ | | 2024 | Ausschreibung |
| S | Kerschensteinerstr. 2 | II | Kerschensteinerschule | Erweiterung Küche und Mensa | | 40 | 2.000.000 € | KB | 0 | ✓ | | 2023 | Ausschreibung |
| S | Morsbroicher Str. 14 | III | GGG Morsbroicher Straße | Erweiterung OGS, Verwaltung, Ausbau auf 3 Züge | ja | 40/65 | 20.000.000 € | KB | 0 | ✓ | | 2025 | Ausschreibung |
| S | Scharnhorststr. 5 | I | Regenbogenschule/ Theodor-Wuppermann-Schule | Ersatzbau für Schule und Hallenteile | ja | 40/65 | 34.800.000 € | KB | 0 | ✓ | | 2026 | Ausschreibung |
| FLUT | Wiembachallee 42 | II | Theodor-Heuss-Realschule Neubau | Aufstockung | ja | 65 | 2.500.000 € | KB | 0 | ✓ | | 2024 | Ausschreibung |
| S | Am Stadtpark 23 | I | Realschule Am Stadtpark | Sanierung/Neubau 3-fach Halle, Naturwissenschaften - BA I | | 65 | 23.500.000 € | KR | 0 | | ✓ | 2025 | Entwurfsplanung |
| S | Bergische Landstr. 101 | III | Gezelin-Schule | Ersatzbau und Erweiterung | | 40/65 | 36.800.000 € | KS | 0 | | ✓ | 2027 | Entwurfsplanung |
| S | Burgweg 38 | I | Burgweg | Erweiterung Gesamtstandort | | 40 | 9.500.000 € | KR | 0 | | ✓ | 2024 | Entwurfsplanung |
| S | Hans-Schlehahn-Str. 6 | II | Opladen | Erweiterung OGS/Differenzierung/Ersatz Container/Sanierung Bestand | | 40/65 | 17.200.000 € | KS | 0 | | ✓ | 2025 | Entwurfsplanung |
| S | Merziger Straße | III | Auslagerungscontainer GGS Morsbroicher Straße und Waldschule | Container als Auslagerungsstandort für Schule während der Bauzeit | | 40/65 | 0* | KB | 0 | ✓ | | 2023 | Entwurfsplanung |
| S | Morsbroicher Str. 77 | III | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Ersatzbau Klassenraumcontainer und Erweiterung für G9 | ja | 40/65 | 16.400.000 € | KB | 0 | ✓ | | 2025 | Entwurfsplanung |
| S | Opladener Platz | II | Festhalle Landrat-Lucas-Gymnasium | Sanierung Festhalle | offen | 65 | 16.200.000 € | KR | 0 | ✓ | | 2025 | Entwurfsplanung |
| S | Peter-Neuenheuser-Str. 7 | II | Landrat-Lucas-Gymnasium | Sanierung Fassade Sek II | offen | 65 | 7.500.000 € | KR | 0 | ✓ | | 2024 | Entwurfsplanung |
| S | Werner-Heisenberg-Str. 1 | III | Werner-Heisenberg-Gymnasium | energetische Sanierung | ja | 65 | 38.800.000 € | KS | 0 | | ✓ | 2026 | Entwurfsplanung |
| S | In der Wasserkühl 3 | III | KGS In der Wasserkühl | Ersatz Container, Erweiterung OGS, Ausbau auf 3 Züge | ja | 65 | 23.500.000 € | KS | 1 | | ✓ | 2025 | Entwurfsplanung |
| S | Am Stadtpark 23 | I | Realschule Am Stadtpark | Sanierung Schulgebäude BA II bis IV | | 65 | | | 1 | | ✓ | | Grundlagenermittlung |
| S | Bismarckstr. 207-209 | I | Geschwister-Scholl-Berufskolleg | Umbau im Bestand/PPP Umsetzung durch städtische Tochter | | 40 | | | 1 | | | | Grundlagenermittlung |
| S | Bismarckstr. 211 | I | Städt. Berufskolleg W+V/Geschwister-Scholl-Berufskolleg | Erweiterung für Profilbildung zur Aufgabe der Dependancen/PPP Umsetzung durch städtische Tochter | | 40 | | | 1 | | | | Grundlagenermittlung |
| S | Brandenburger Str. 26 | III | Astrid-Lindgren-Schule | Sanierung oder Neubau Sporthalle | | 65 | | | 1 | | | | Grundlagenermittlung |
| S | Brandenburger Str. 26 | III | Astrid-Lindgren-Schule | Energetische Sanierung Schule, Anpassung an modernen Schulbau mit Erweiterung | | 40/65 | | | 1 | | | | Grundlagenermittlung |
| S | C.-M.-v.-Weber-Platz 3 | III | Waldschule | Ersatzbau und Erweiterung | | 40/65 | | | 1 | | ✓ | | Grundlagenermittlung |
| S | Elis.-v.-Thadden-Str. 16a | III | Hugo-Kükelhaus-Schule | Erweiterungsbau | | 40 | | | 1 | | ✓ | | Grundlagenermittlung |
| S | Haus-Vorster-Str. 42-48 | II | Schule an der Wupper | Sanierung (eventuell Neubau) Kompletstandort | | 65 | | | 1 | | | | |
| S | Heinrich-Lübke-Str. 140 | III | Heinrich-Lübke-Straße | Sanierung Sporthalle und Nebengebäude | | 65 | | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----|---|--|-------|--|---|--|--|--|
| S | Herderstraße 10 | II | GGs Herderstraße | Erweiterung für OGS und Anpassung an Schülerzahlentwicklung | 40/65 | | 1 | | | |
| S | Peter-Neuenheuser-Straße 7 | II | Landrat-Lucas-Gymnasium | Erweiterungsoption LLG für G9 und Hausmeisterhaus | 40 | | 1 | | | |
| S | Werner-Heisenberg-Str. 1 | III | Werner-Heisenberg-Gymnasium | Sanierung 3-fach Halle und ggfs. Kapazitätserweiterung | 40/65 | | 1 | | | |
| S | Wuppertalstr. 10 | II | Bergisch Neukirchen | Sanierung Schulgebäude und ggfs. weitere Anpassung (Mensa/Küche) | 40/65 | | 1 | | | |
| S | Am Stadtpark 50 | I | Lise-Meitner-Gymnasium | Sanierung Trakt 4 und PZ | 65 | | 2 | | | |
| S | Burgweg 38 | I | Burgweg | Sanierung Sporthalle und ggfs. Kapazitätserweiterung | 40/65 | | 2 | | | |
| S | Im Kirchfeld 15 | III | Im Kirchfeld | Erweiterung Differenzierung, OGS und Hallenteil | 40 | | 2 | | | |
| S | Wiembachallee | II | Remigiusschule | Energetische Sanierung Altbau und Ausbau Küche/Mensa (Küche/Mensa erfolgt in der Theodor-Heuss-Realschule) | 40/65 | | 2 | | | |
| S | Wiembachallee 42 | II | Theodor-Heuss-Realschule | energetische Sanierung Altbau | 65 | | 2 | | | |
| S | Am Nonnenbruch 13 | II | Sekundarschule Leverkusen | Sanierung der Sporthalle | 65 | | 3 | | | |
| S | Brüder-Bonhoeffer-Str. 1 | III | Erich-Klausener-Schule | Sanierung Klassen Bürgerhaustrakt | 65 | | 3 | | | |
| S | Fontanestraße | I | Grundschule | OGS/Mensa | 40 | | 3 | | | |
| S | Lohrstr. 85 | I | St.-Stephanus-Schule | Sanierung 3-fach Halle | 65 | | 3 | | | |
| S | Lohrstr. 85 | I | KGS St.-Stephanus-Schule und GGS Hans-Christian-Andersen-Schule | OGS | 40 | | 3 | | | |
| S | Wuppertalstr. 10 | II | Bergisch Neukirchen | Sanierung Sporthalle | 65 | | 3 | | | |

LEGENDE:
S = Schule

| | |
|---|--|
| 0 | = in Planung oder Bau |
| 1 | = kurzfristig dringend erforderlich |
| 2 | = mittelfristig erforderlich |
| 3 | = mittel- bis langfristig erforderlich |
| ✓ | im Haushalt 2021 ff enthalten |

KR = Kostenrahmen
KB = Kostenberechnung
KA = Kostenanschlag
KF = Kostenfeststellung

fertig = Baumaßnahme fertig gestellt ggf. noch Restarbeiten
Grundlagenermittlung = LPH 1; Fortführung nur mit zusätzlichem Personal
Entwurfsplanung = LPH 2-4
Ausschreibung = LPH 5-7
im Bau = LPH 8
* Anmietung