

	C	D	E	G	H	L	M	N	Q	R	S	T	U	W
1	<b>Übersicht wesentliche Maßnahmen</b>													<b>Januar 2024/pe</b>
3	<b>Gebäudeart</b>	<b>Adresse</b>	<b>Bez.</b>	<b>Gebäudebezeichnung</b>	<b>Baumaßnahme</b>	<b>Förderung</b>	<b>Bedarf</b>	<b>Baukosten</b>	<b>Kostenstand</b>	<b>Priorität</b>	<b>Haushalt mit Baukosten</b>	<b>Haushalt nur Planung/teilweise</b>	<b>gepl. Fertigstellung</b>	<b>Sachstand</b>
4														
5	D	Bergischen Landstraße	III	Altes Bürgermeisteramt	Bürgerzentrum		65	800.000 €	KF	0	✓		2023	fertig
6	FL	Dhünnberg 40	III	Containeranlage Auermühle	Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen		50	9.200.000 €	KF	0	✓		2023	fertig
7	S	Felderstraße 160	I	Schule Am Friedenspark	Container Felderstraße als Auslagerungsstandort für GGS Netzestraße herrichten		65	0*	KF	0	✓		2022	fertig
8	FL	Heinrich-Claes-Str.	II	Containeranlage	Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen Baufachl. Beratung für WGL		50	0*	KF	0			2022	fertig
9	FL	Heinrich-Lübke-Str. 140a	III	Containeranlage	Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen Baufachl. Beratung für WGL		50	0*	KF	0			2022	fertig
10	D	Hitdorfer Straße 113	I	Stadthalle Hitdorf	Erweiterung Stadthalle Hitdorf (Lagerbereich)	ja	61	196.000 €	KF	0	✓		2022	fertig
11	D	Hitdorfer Straße 196	I	Bürgertreff Hitdorf	Sanierung Villa Zündfunke	ja	65	1.640.000 €	KF	0	✓		2022	fertig
12	S	Im Hederichsfeld 18	II	Städt. Kath. Hauptschule	Komplettsanierung	ja	65	18.906.000 €	KF	0	✓		2022	fertig
13	F	Im Steinfeld 43	II	Feuerwache Bürrig	Denkmal Sanierung FF Bürrig		37	650.000,00 €	KA	0	✓		2023	fertig
14	S	Im Steinfeld 45	II	Grundschule	Sanierung Altbau und Erweiterung		40/65	9.825.000 €	KA	0	✓		2023	fertig
15	S	Merziger Straße	III	Auslagerungscontainer GGS Morsbroicher Straße und Waldschule	Container als Auslagerungsstandort für Schule während der Bauzeit		40/65	0*	KF	0	✓		2023	fertig
16	S	Morsbroicher Str. 77	III	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Sanierung Aula	ja	65	4.200.000 €	KA	0	✓		2023	fertig
17	FLUT	Morsbroicher Straße 77	III	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Beseitigung Flutschäden	ja	65	4.390.000 €	KA	0	✓		2022	fertig
18	FLUT	Mülheimer Straße	III	Bürgerbegegnungsstätte Villa Wuppermann	Beseitigung Flutschäden		65	940.000 €	KF	0	✓		2023	fertig
19	FL	Olof-Palme-Str.15	I	Anmietung einer Flüchtlingsunterkunft	Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen Baufachliche Beratung		50	0*	KF	0			2023	fertig
20	S	Quettinger Str. 90	II	Don-Bosco-Schule	Sanierung Sporthalle	ja	65	2.800.000 €	KF	0	✓		2022	fertig
21	FLUT	Steinbücheler Straße 50	III	Montanus-Realschule/ Theodor-Heuss-Realschule	Aufstellung Ersatzcontainer für Theodor-Heuss-Realschule auf dem Gelände der Montanus-Realschule	ja	65	1.000.000 €	KF	0	✓		2022	fertig
22	S	Werner-Heisenberg-Str. 1	III	Werner-Heisenberg-Gymnasium	Brandschutzsanierung	ja	65	6.550.000 €	KA	0	✓		2023	fertig
23	FLUT	Wiembachallee 11-13	II	KGS Remigiusschule mit Bielerhalle	Beseitigung Flutschäden	ja	65	1.200.000 €	KF	0	✓		2022	fertig

	C	D	E	G	H	L	M	N	Q	R	S	T	U	W
1	Übersicht wesentliche Maßnahmen													Januar 2024/pe
3	Gebäudeart	Adresse	Bez.	Gebäudebezeichnung	Baumaßnahme	Förderung	Bedarf	Baukosten	Kostenstand	Priorität	Haushalt mit Baukosten	Haushalt nur Planung/teilweise	gepl. Fertigstellung	Sachstand
4														
24	FLUT	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule Turnhalle	Abbruch beschädigte 2-fach Turnhalle	ja	65	600.000 €	KF	0	✓		2023	fertig
25	FLUT	Adalbert-Stifter-Str. 10	II	Städtische Kita	Sanierung Flutschäden	ja	65	760.000	KA	0	✓		2024	im Bau
26	FLUT	Adalbert-Stifter-Str. 12	II	Kita St. Remigius	Sanierung Flutschäden	ja	65	1.300.000 €	KA	0	✓		2024	im Bau
27	S	Am Stadtpark 50	I	Lise-Meitner-Gymnasium	Erweiterung für G9 und Ersatzbau Klassenraumcontainer	ja	40/65	18.100.000 €	KA	0	✓		2025	im Bau
28	S	Dönhoffstr. 94	I	Grundschule Dönhoffstr./Möwenschule	BA I Erweiterung OGS Neubau Quartierstreif Feuerwache, fertig 2024 BA II Sporthalle/Mehrzweckhalle/ Schultoiletten, fertig 2026	ja	40/65	16.000.000 €	KA	0	✓		2026	im Bau
29	V	Hauptstraße 101, 105, 119, 133 - 137	I	Verwaltungsgebäude	Herrichtung		65			0			2025	im Bau
30	S	Kerschensteinerstr. 2	II	Kerschensteinerschule	Erweiterung Küche und Mensa	ja	40	2.000.000 €	KA	0	✓		2024	im Bau
31	S	Morsbroicher Str. 14	III	GGG Morsbroicher Straße	Erweiterung OGS, Verwaltung, Ausbau auf 3 Züge	ja	40/65	20.000.000 €	KA	0	✓		2025	im Bau
32	S	Morsbroicher Str. 77	III	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Ersatzbau Klassenraumcontainer und Erweiterung für G9 (Nutzung ab Schuljahr 2026/2027)	ja	40/65	16.400.000 €	KB	0	✓		2026	im Bau
33	S	Netzstraße 12	I	GGG Am Friedenspark	Sanierung der Grundschule mit Heizungsertüchtigung	ja	65	6.072.000 €	KA	0	✓		2024	im Bau
34	S	Ophovener Str. 4	III	Gesamtschule Schlebusch Sporthalle	Sanierung 5-fach Sporthalle Sanierung nach Brandschaden		65			0	✓		2025	im Bau
35	S	Quettinger Str. 90	II	Don-Bosco-Schule	Erweiterung Verwaltung und OGS	ja	40	10.800.000 €	KA	0	✓		2024	im Bau
36	S	Scharnhorststr. 5	I	Regenbogenschule/ Theodor-Wuppermann-Schule	Ersatzbau für Schule und Hallenteile	ja	40/65	34.800.000 €	KB	0	✓		2026	im Bau
37	D	Stadtgebiet	I-III	diverse Gebäude	Installation Photovoltaik		65	1.500.000 €		0			2024	im Bau
38	S	Stadtgebiet	I-III	diverse Schulen	Digitalisierung Schulen	ja	40			0				im Bau
39	FLUT	Talstraße 4	II	Natur Gut Ophoven	Beseitigung Flutschäden	ja	65	27.000.000 €	KS	0	✓		2026	im Bau
40	FLUT	Weierstraße 49	I	Jugendhaus Lindenhof	Beseitigung Flutschäden Baufachliche Beratung für Sparkasse	ja	65	7.200.000 €	KB	0	✓		2024	im Bau
41	S	Werner-Heisenberg-Str. 1	III	Werner-Heisenberg-Gymnasium	energetische Sanierung	ja	65	39.200.000 €	KB	0	✓		2026	im Bau
42	FLUT	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule Hauptgebäude (Neubau und Altbau)	Beseitigung Flutschäden	ja	65	16.300.000 €	KA	0	✓		2024	im Bau

	C	D	E	G	H	L	M	N	Q	R	S	T	U	W
1	<b>Übersicht wesentliche Maßnahmen</b>													<b>Januar 2024/pe</b>
3	<b>Gebäudeart</b>	<b>Adresse</b>	<b>Bez.</b>	<b>Gebäudebezeichnung</b>	<b>Baumaßnahme</b>	<b>Förderung</b>	<b>Bedarf</b>	<b>Baukosten</b>	<b>Kostenstand</b>	<b>Priorität</b>	<b>Haushalt mit Baukosten</b>	<b>Haushalt nur Planung/teilweise</b>	<b>gepl. Fertigstellung</b>	<b>Sachstand</b>
4														
43	FLUT	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule Neubau	Aufstockung	ja	65	2.500.000 €	KA	0	✓		2024	im Bau
44	S	Hans-Schlehahn-Str. 6	II	GGs Opladen	Erweiterung OGS/Differenzierung/Ersatz Container/Sanierung Bestand		40/65	20.300.000 €	KB	0	✓		2026	Ausschreibung
45	S	Opladener Platz	II	Festhalle Landrat-Lucas-Gymnasium	Sanierung Festhalle	ja	65	16.200.000 €	KB	0	✓		2026	Ausschreibung
46	D	Rathenaustraße 87	I	Jugendwerkstatt/Ort der Generationen	Neubau Jugendwerkstatt	ja	51	8.210.000 €	KB	0	✓		2025	Ausschreibung
47	S	Am Stadtpark 23	I	Realschule Am Stadtpark	Sanierung/Neubau 3-fach Halle, Naturwissenschaften - BA I		65	31.150.000 €	KB	0	✓		2027	Entwurfsplanung
48	S	Bergische Landstr. 101	III	Gezeln-Schule	Ersatzbau und Erweiterung		40/65	36.800.000 €	KB	0	✓		2027	Entwurfsplanung
49	S	Burgweg 38	I	Grundschule Burgweg	Erweiterung Gesamtstandort		40	9.500.000 €	KS	0		✓	2027	Entwurfsplanung
50	K	Dhünnstraße 12a	I	Kita	Sanierung	ja	65	5.000.000 €	KS	0	✓		2026	Entwurfsplanung
51	K	Dhünnstraße 12c	I	Kita	Sanierung	ja	65	5.000.000 €	KS	0	✓		2026	Entwurfsplanung
52	K	Hardenbergstraße/ Nachtigallenweg	II	Kita	Neubau 6-gruppige Kita	offen	51	13.915.500 €	KB	0	✓		2026	Entwurfsplanung
53	S	In der Wasserkühl 3	III	KGS In der Wasserkühl	Ersatz Container, Erweiterung OGS, Ausbau auf 3 Züge	ja	65	27.000.000 €	KS	0	✓		2027	Entwurfsplanung
54	S	Peter-Neuenheuser-Str. 7	II	Landrat-Lucas-Gymnasium	Sanierung Fassade Sek II	offen	65	7.500.000 €	KR	0	✓		2026	Entwurfsplanung
55	FLUT	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule Sporthalle	Neubau 3-fach-Halle nach Flut	ja	65	15.906.000 €	KB	0	✓		2026	Entwurfsplanung
56	S	Am Stadtpark 23	I	Realschule Am Stadtpark	Gesamtkonzept Sanierung Schulgebäude BA II bis IV		65			0		✓		Grundlagenermittlung
57	F	Auf den Heunen	II	Feuerwache Nord	Neubau Feuerwache Nord (FF Opladen)		37			0		✓		Grundlagenermittlung
58	F	Im Steinfeld 43	II	Feuerwache Bürrig	Erweiterung FF Bürrig / Neubau		37			0		✓		Grundlagenermittlung
59	F	Im Steinfeld 43	II	Interim Für Feuerwache Bürrig	Interim für FF Bürrig während Bauzeit - anderer Standort		37			0		✓		Grundlagenermittlung
60	FL	Sandstraße 67-71	II	Flüchtlingsunterkunft	Erweiterung Flüchtlingsunterkunft		50			0	✓			Grundlagenermittlung
61	S	Bismarckstr. 207-209	I	Geschwister-Scholl-Berufskolleg	Umbau im Bestand/Umsetzung durch SWM		40			1				Grundlagenermittlung

	C	D	E	G	H	L	M	N	Q	R	S	T	U	W
1	<b>Übersicht wesentliche Maßnahmen</b>													<b>Januar 2024/pe</b>
3	<b>Gebäudeart</b>	<b>Adresse</b>	<b>Bez.</b>	<b>Gebäudebezeichnung</b>	<b>Baumaßnahme</b>	<b>Förderung</b>	<b>Bedarf</b>	<b>Baukosten</b>	<b>Kostenstand</b>	<b>Priorität</b>	<b>Haushalt mit Baukosten</b>	<b>Haushalt nur Planung/teilweise</b>	<b>gepl. Fertigstellung</b>	<b>Sachstand</b>
4														
62	S	Bismarckstr. 211	I	Städt. Berufskolleg W+V/Geschwister-Scholl-Berufskolleg	Erweiterung für Profilbildung zur Aufgabe der Dependancen/ Umsetzung durch SWM		40			1				Grundlagenermittlung
63	S	Brandenburger Str. 26	III	Astrid-Lindgren-Schule	Energetische Sanierung mit Erweiterung mit Sporthalle		40/65			1		✓		Grundlagenermittlung
64	S	C.-M.-v.-Weber-Platz 3	III	Waldschule	Ersatzbau und Erweiterung OGS		40/65			1		✓		Grundlagenermittlung
65	S	Elis.-v.-Thadden-Str. 16a	III	Hugo-Kükelhaus-Schule	Erweiterungsbau		40			1		✓		Grundlagenermittlung
66	S	Herderstraße 10	II	GGs Herderstraße	Erweiterung für OGS und Anpassung an Schülerzahlentwicklung		40/65			1		✓		Grundlagenermittlung
67	S	Peter-Neuenheuser-Straße 7	II	Landrat-Lucas-Gymnasium	Erweiterung für G9		40			1		✓		Grundlagenermittlung
68	S	Wuppertalstr. 10	II	Bergisch Neukirchen	Sanierung Schulgebäude und ggfs. weitere Anpassung (Mensa/Küche)		40/65			1		✓		Grundlagenermittlung
69	S	Haus-Vorster-Str. 42-48	II	Schule an der Wupper	Sanierung (eventuell Neubau) Komplettstandort		65			1				
70	F	Am Steinberg	III	Feuerwache Steinbüchel	Erweiterung/Neubau ggfs. an anderem Standort		37			1				
71	F	Am Steinberg	III	Rettungsdienst Steinbüchel	Umbau bestehende Wache		37			1				
72	K	Am Telegraf	III	Kita	Rückbau und Neubau Kita, Art der Umsetzung offen (nicht durch 65)		51			1				
73	Fr	Auf dem Weierberg 11	II	Friedhof	Neubau Sozialgebäude/ Sanierung Kapelle		67			1				
74	F	Auf der Griefe 5	I	Feuerwache Rheindorf	Sanierung/Erweiterung FF Rheindorf		37			1				
75	K	Dhünberg 38	III	Kita Auermühle	Rückbau und Neubau Kita, Art der Umsetzung offen (nicht durch 65)		65			1				
76	Fr	Friesenweg 13	II	Friedhof	Erweiterung Sozialgebäude		67			1				
77	S	Heinrich-Lübke-Str. 140	III	Sporthalle Heinrich-Lübke-Straße	Sanierung Sporthalle und Nebengebäude		65			1				
78	S	Im Kirchfeld 15	III	Grundschule	Erweiterung Differenzierung, OGS und Erweiterung Sporthallenteil		40			1				
79	F	Kanalstraße	II	Feuerwache Nord	Aufrechterhaltung Betrieb		37			1				
80	F	Kanalstraße	II	Feuerwache Nord	Auslagerung Brandschutz als Interim		37			1				

	C	D	E	G	H	L	M	N	Q	R	S	T	U	W
1	<b>Übersicht wesentliche Maßnahmen</b>													<b>Januar 2024/pe</b>
3	<b>Gebäudeart</b>	<b>Adresse</b>	<b>Bez.</b>	<b>Gebäudebezeichnung</b>	<b>Baumaßnahme</b>	<b>Förderung</b>	<b>Bedarf</b>	<b>Baukosten</b>	<b>Kostenstand</b>	<b>Priorität</b>	<b>Haushalt mit Baukosten</b>	<b>Haushalt nur Planung/teilweise</b>	<b>gepl. Fertigstellung</b>	<b>Sachstand</b>
4														
81	K	Kreuzbroicher Straße	III	Kita	Rückbau und Neubau Kita, Art der Umsetzung offen (nicht durch 65)		51			1				
82	K	Markusweg	II	Kita	Rückbau und Neubau Kita, Art der Umsetzung offen (nicht durch 65)		51			1				
83	K	Sandstraße	II	Kita	Rückbau und Neubau Kita, Art der Umsetzung offen (nicht durch 65)		51			1				
84	FL	Sandstraße 65	II	Flüchtlingsunterkunft	Sanierung Altbau Flüchtlingsunterkunft		50			1		✓		
85	K	Scharnhorststraße	I	Kita	Rückbau und Neubau als 8-gruppige Kita, Art der Umsetzung offen (nicht durch 65)		51			1				
86	K	Spreestraße 11	III	Kita	Rückbau und Neubau Kita, Art der Umsetzung offen (nicht durch 65)		65			1				
87	F	Stadtgebiet Nordost	II	Rettungswache Nordost	Rettungswache Nordost		37			1				
88	K	Theodor-Heuss-Ring 62	III	Kita	Rückbau und Neubau Kita, Art der Umsetzung offen (nicht durch 65)		51			1				
89	S	Werner-Heisenberg-Str. 1	III	Sporthalle Werner-Heisenberg-Gymnasium	Sanierung oder Neubau 3-fach Halle und ggfs. Kapazitätserweiterung		40/65			1				
90	S	Am Stadtpark 50	I	Lise-Meitner-Gymnasium	Sanierung Trakt 4 und PZ		65			2				
91	S	Burgweg 38	I	Grundschule Burgweg	Sanierung Sporthalle und ggfs. Kapazitätserweiterung		40/65			2				
92	D	Düsseldorferstraße 153	II	alte Landwirtschaftsschule	Sanierung (ggfs Veräußerung)		65			2				
93	S	Fontanestraße	I	Grundschule	OGS/Mensa (Gesamtkonzept prüfen)		40			2				
94	S	Hans-Schlehahn-Str. 6	II	Sporthalle	Sanierung		65			2				
95	V	Haus-Vorster-Str. 8	II	Verwaltungsgebäude	Anbau eines Aufzugs		65			2				
96	S	Heinrich-Brüning-Str. 173	II	Sporthalle	Sanierung		65			2				
97	F	Hitdorfer Straße 111	I	Feuerwache Hitdorf	Sanierung/Neubau FF Hitdorf ggfs an anderem Standort + Interim falls nötig		37			2				
98	Fr	Manforter Str. 182	I	Friedhof	Neubau Wagenhalle / Standortkonzept		67			2				
99	Fr	Mühlheimer Straße	III	Friedhof	Neubau Sozialgebäude		67			2				

	C	D	E	G	H	L	M	N	Q	R	S	T	U	W
1	Übersicht wesentliche Maßnahmen													Januar 2024/pe
3	Gebäudeart	Adresse	Bez.	Gebäudebezeichnung	Baumaßnahme	Förderung	Bedarf	Baukosten	Kostenstand	Priorität	Haushalt mit Baukosten	Haushalt nur Planung/teilweise	gepl. Fertigstellung	Sachstand
4														
100	S	Wiembachallee	II	Remigiusschule	Energetische Sanierung Altbau und Ausbau Küche/Mensa (Küche/Mensa erfolgt in der Theodor-Heuss-Realschule), ggf. weiterer Ausbaubedarf		40/65			2				
101	S	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule	energetische Sanierung Altbau		65			2				
102	S	Am Nonnenbruch 13	II	Sporthalle Sekundarschule	Sanierung der Sporthalle		65			3				
103	S	Brüder-Bonhoeffer-Str. 1	III	Erich-Klausener-Schule	Sanierung Klassen Bürgerhaustrakt (Gesamtkonzept prüfen)		65			3				
104	K	Carl-Maria-von-Weber-Platz	III	Kita Waldschule	Neubau 6-gruppige Kita, Art der Umsetzung offen (nicht durch 65)		51			3				
105	K	Dhünnstraße	I	Kita	Umbau/Sanierung Jugendwerkstatt zur Kita, 2 zusätzliche Gruppen		51			3				
106	S	Görresstraße 11	I	Sporthalle	Sanierung		65			3				
107	D	Landrat-Trimborn-Platz	II	Stadtarchiv	Sanierung (inklusive Decke Saal)		65			3				
108	S	Lohrstr. 85	I	Sporthalle	Sanierung 3-fach Halle		65			3				
109	S	Lohrstr. 85	I	KGS St.-Stephanus-Schule und GGS Hans-Christian-Andersen-Schule	OGS (Gesamtkonzept prüfen)		40			3				
110	F	Lützenkirchener Straße 316	III	Feuerwache Lützenkirchen	Sanierung/Erweiterung FF Lützenkirchen		37			3				
111	F	Opladener Straße 2	III	Feuerwache Schlebusch	Sanierung/Erweiterung FF Schlebusch		37			3				
112	D	Rathenaustraße	I	Begegnungsstätte	Sanierung und Herstellung Barrierefreiheit Doktorsburg		65			3				
113	S	Scharnhorststraße 3-5	I	Theodor-Wuppermann-Hauptschule	Sanierung Haustechnik		65			3				
114	K	Stadtgebiet	I-III	diverse Kitas	Digitalisierung von Kitas		51			3				
115	S	Wuppertalstr. 10	II	Grundschule Bergisch Neukirchen	Sanierung Sporthalle		65			3				
116	<p>LEGENDE:</p> <p>S = Schule  K = Kita  F = Feuerwehr und Rettungswache  D = Diverses  FL = Flüchtlinge  Fr = Friedhof  V = Verwaltungsgebäude</p> <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> = in Planung oder Bau  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: red; color: white;">1</span> = kurzfristig dringend erforderlich  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: yellow;">2</span> = mittelfristig erforderlich  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: yellow;">3</span> = mittel- bis langfristig erforderlich  <input checked="" type="checkbox"/> im Haushalt 2023 ff enthalten</p> <p> KR = Kostenrahmen  KB = Kostenberechnung  KA = Kostenanschlag  KF = Kostenfeststellung</p> <p> Anmerkung: Maßnahmen KSL nicht enthalten</p> <p> fertig = Baumaßnahme fertig gestellt ggf. noch Restarbeiten  Grundlagenermittlung = LPH 1; Fortführung nur mit zusätzlichem Personal  Entwurfsplanung = LPH 2-4  Ausschreibung = LPH 5-7  im Bau = LPH 8  * Anmietung</p>													
117														
118														
119														
120														
121														
122														
123														
124														
125														