

Übersicht wesentliche Maßnahmen

Januar

Sehildart	Adresse	Bez.	Gebäudebezeichnung	Baumaßnahme	Förderung	Bedarf	Baukosten	Kostenstand	Priorität	Haushalt mit Baukosten	Haushalt nur Planungsneubau	Keine Mittel im Haushaltsplan	Oppl. Fertigstellung	Sachstand	Anmerkung
S	Felderstraße 160	I	Schule Am Friedenspark	Container Felderstraße als Auslagerungsstandort für GGS Netzstraße herrichten		65		0	KF	0	✓		2022	fertig	
S	im Hedenichsfeld 18	II	Städt. Kath. Hauptschule	Komplettisanierung	ja	65	18.906.000 €	KF	0	✓			2022	fertig	
S	im Steinfeld 45	II	Grundschule	Sanierung Altbau und Erweiterung		40/65	9.825.000 €	KA	0	✓			2023	fertig	
S	Merziger Straße	III	Auslagerungscontainer GGS Morsbroicher Straße und Waldschule	Container als Auslagerungsstandort für Schule während der Bauzeit		40/65		0	KF	0	✓		2023	fertig	
S	Morsbroicher Str. 77	III	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Sanierung Aula	ja	65	4.200.000 €	KA	0	✓			2023	fertig	
FLUT	Morsbroicher Straße 77	III	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Beseitigung Flutschäden	ja	65	4.390.000 €	KA	0	✓			2022	fertig	
S	Quettinger Str. 90	II	Don-Bosco-Schule	Sanierung Sporthalle	ja	65	2.800.000 €	KF	0	✓			2022	fertig	
FLUT	Steinbücheler Straße 50	III	Montanus-Realschule/ Theodor-Heuss- Realschule	Aufstellung Ersatzcontainer für Theodor-Heuss-Realschule auf dem Gelände der Montanus-Realschule	ja	65	1.000.000 €	KF	0	✓			2022	fertig	
S	Werner-Heisenberg-Str. 1	III	Werner-Heisenberg-Gymnasium	Brandschutzsanierung	ja	65	6.550.000 €	KA	0	✓			2023	fertig	
FLUT	Wiembachallee 11-13	II	KGS Remigiusschule mit Bielerhalle	Beseitigung Flutschäden	ja	65	1.200.000 €	KF	0	✓			2022	fertig	
FLUT	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule Turnhalle	Abbruch beschädigte 2-fach Turnhalle	ja	65	600.000 €	KF	0	✓			2023	fertig	
S	Am Stadtpark 50	I	Lise-Meitner-Gymnasium	Erweiterung für G9 und Ersatzbau Klassenraumcontainer	ja	40/65	18.100.000 €	KA	0	✓			2025	im Bau	
S	Dönhoffstr. 94	I	Grundschule Dönhoffstr./Möwenschule	BA I Erweiterung OGS Neubau Quartierstreff Feuerwehr, fertig 2024 BA II Sporthalle/Mehrzweckhalle/ Schultoiletten, fertig 2026	ja	40/65	16.000.000 €	KA	0	✓			2026	im Bau	
S	Kerschensteinerstr. 2	II	Kerschensteiner Schule	Erweiterung Küche und Mensa	ja	40	2.000.000 €	KA	0	✓			2024	im Bau	
S	Morsbroicher Str. 14	III	GGG Morsbroicher Straße	Erweiterung OGS, Verwaltung, Ausbau auf 3 Züge	ja	40/65	20.000.000 €	KA	0	✓			2025	im Bau	
S	Morsbroicher Str. 77	III	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Ersatzbau Klassenraumcontainer und Erweiterung für G9 (Nutzung ab Schuljahr 2026/2027)	ja	40/65	16.400.000 €	KB	0	✓			2026	im Bau	
S	Netzstraße 12	I	GGG Am Friedenspark	Sanierung der Grundschule mit Heizungsergütigung	ja	65	6.072.000 €	KA	0	✓			2024	im Bau	
S	Ophovener Str. 4	III	Gesamtschule Schlebusch Sporthalle	Sanierung 5-fach Sporthalle Sanierung nach Brandschaden		65			0	✓			2025	im Bau	
S	Quettinger Str. 90	II	Don-Bosco-Schule	Erweiterung Verwaltung und OGS	ja	40	10.800.000 €	KA	0	✓			2024	im Bau	
S	Schamhorststr. 5	I	Regenbogenschule/ Theodor-Wuppermann- Schule	Ersatzbau für Schule und Hallenteile	ja	40/65	34.800.000 €	KB	0	✓			2026	im Bau	
S	Stadtgebiet	I-III	diverse Schulen	Digitalisierung Schulen	ja	40			0					im Bau	
FLUT	Talstraße 4	II	Natur Gut Ophoven	Beseitigung Flutschäden	ja	65	27.000.000 €	KS	0	✓			2026	im Bau	
S	Werner-Heisenberg-Str. 1	II I	Werner-Heisenberg-Gymnasium	energetische Sanierung	ja	65	39.200.000 €	KB	0	✓			2026	im Bau	
FLUT	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule Hauptgebäude (Neubau und Altbau)	Beseitigung Flutschäden	ja	65	16.300.000 €	KA	0	✓			2024	im Bau	
FLUT	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule Neubau	Aufstockung	ja	65	2.500.000 €	KA	0	✓			2024	im Bau	
S	Hans-Schlehn-Str. 6	II	GGG Opladen	Erweiterung OGS/Differenzierung/Ersatz Container/Sanierung Bestand		40/65	20.300.000 €	KB	0	✓			2026	Ausschreibung	
S	Opladener Platz	II	Festhalle Landrat-Lucas-Gymnasium	Sanierung Festhalle	ja	65	16.200.000 €	KB	0	✓			2026	Ausschreibung	
S	Am Stadtpark 23	I	Realschule Am Stadtpark	Sanierung/Neubau 3-fach Halle, Naturwissenschaften - BA I		65	31.150.000 €	KB	0	✓			2027	Entwurfsplanung	
S	Bergische Landstr. 101	II I	Gezeln-Schule	Ersatzbau und Erweiterung		40/65	36.800.000 €	KB	0	✓			2027	Entwurfsplanung	
S	Burgweg 38	I	Grundschule Burgweg	Erweiterung Gesamtstandort		40	9.500.000 €	KS	0		✓		2027	Entwurfsplanung	Planungsmittel bis LPH 3

S	In der Wasserkühl 3	II I	KGS In der Wasserkühl	Ersatz Container, Erweiterung OGS, Ausbau auf 3 Züge	ja	65	27.000.000 €	KS	0	✓			2027	Entwurfsplanung	
S	Peter-Neuenheuser-Str. 7	II	Landrat-Lucas-Gymnasium	Sanierung Fassade Sek II	offen	65	7.500.000 €	KR	0	✓			2026	Entwurfsplanung	
FLUT	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule Sporthalle	Neubau 3-fach-Halle nach Flut	ja	65	15.906.000 €	KB	0	✓			2026	Entwurfsplanung	
S	Am Stadtpark 23	I	Realschule Am Stadtpark	Gesamtkonzept Sanierung Schulgebäude BA II bis IV		65			0			✓		Grundlagenermittlung	Keine Mittel
S	Bismarckstr. 207-209	I	Geschwister-Scholl-Berufskolleg	Umbau im Bestand/Umsetzung durch SWM		40			1					Grundlagenermittlung	
S	Bismarckstr. 211	I	Städt. Berufskolleg W+V/Geschwister- Scholl- Berufskolleg	Erweiterung für Profilbildung zur Aufgabe der Dependancen/ Umsetzung durch SWM		40			1					Grundlagenermittlung	
S	Brandenburger Str. 26	II I	Astrid-Lindgren-Schule	Energetische Sanierung mit Erweiterung mit Sporthalle		40/65			1		✓			Grundlagenermittlung	Planungsmittel bis LPH 2
S	C.-M.-v.-Weber-Platz 3	II I	Waldschule	Ersatzbau und Erweiterung OGS		40/65			1		✓			Grundlagenermittlung	Planungsmittel bis LPH 2
S	Els.-v.-Thadden-Str. 16a	II I	Hugo-Kükelhaus-Schule	Erweiterungsbau		40			1			✓		Grundlagenermittlung	Keine Mittel, Maßnahme aus Schulbaubeschleunigung
S	Herderstraße 10	II	GGG Herderstraße	Erweiterung für OGS und Anpassung an Schülerzahlentwicklung		40/65			1		✓			Grundlagenermittlung	Planungsmittel bis LPH 2
S	Peter-Neuenheuser-Straße 7	II	Landrat-Lucas-Gymnasium	Erweiterung für G9		40			1			✓		Grundlagenermittlung	Keine Mittel
S	Wuppertalstr. 10	II	Bergisch Neukirchen	Sanierung Schulgebäude und ggfs. weitere Anpassung (Mensa/Küche)		40/65			1		✓			Grundlagenermittlung	Planungsmittel bis LPH 2
S	Haus-Vorster-Str. 42-48	II	Schule an der Wupper	Sanierung (eventuell Neubau) Komplettsandort		65			1			✓			Keine Mittel, Maßnahme aus Schulbaubeschleunigung
S	Heinrich-Lübke-Str. 140	II I	Sporthalle Heinrich-Lübke-Straße	Sanierung Sporthalle und Nebengebäude		65			1			✓			Keine Mittel
S	Im Kirchfeld 15	II I	Grundschule	Erweiterung Differenzierung, OGS und Erweiterung Sporthallenteil		40			1			✓			Keine Mittel, Maßnahme aus Schulbaubeschleunigung
S	Werner-Heisenberg-Str. 1	II I	Sporthalle Werner-Heisenberg-Gymnasium	Sanierung oder Neubau 3-fach Halle und ggfs. Kapazitätserweiterung		40/65			1			✓			Keine Mittel
S	Am Stadtpark 50	I	Lise-Meitner-Gymnasium	Sanierung Trakt 4 und PZ		65			2						
S	Burgweg 38	I	Grundschule Burgweg	Sanierung Sporthalle und ggfs. Kapazitätserweiterung		40/65			2						
S	Fontanestraße	I	Grundschule	OGS/Mensa (Gesamtkonzept prüfen)		40			2						
S	Hans-Schlehdahn-Str. 6	II	Sporthalle	Sanierung		65			2						
S	Heinrich-Brüning-Str. 173	II	Sporthalle	Sanierung		65			2						
S	Wiembachallee	II	Remigiussschule	Energetische Sanierung Altbau und Ausbau Küche/Mensa (Küche/Mensa erfolgt in der Theodor- Heuss-Realschule), ggf. weiterer Ausbaubedarf		40/65			2						
S	Wiembachallee 42	II	Theodor-Heuss-Realschule	energetische Sanierung Altbau		65			2						
S	Am Nonnenbruch 13	II	Sporthalle Sekundarschule	Sanierung der Sporthalle		65			3						
S	Brüder-Bonhoeffer-Str. 1	II I	Erich-Klausener-Schule	Sanierung Klassen Bürgerhaustrakt (Gesamtkonzept prüfen)		65			3						
S	Görresstraße 11	I	Sporthalle	Sanierung		65			3						
S	Lohrstr. 85	I	Sporthalle	Sanierung 3-fach Halle		65			3						
S	Lohrstr. 85	I	KGS St.-Stephanus-Schule und GGS Hans- Christian-Andersen-Schule	OGS (Gesamtkonzept prüfen)		40			3						
S	Schamhorststraße 3-5	I	Theodor-Wuppermann-Hauptschule	Sanierung Haustechnik		65			3						
S	Wuppertalstr. 10	II	Grundschule Bergisch Neukirchen	Sanierung Sporthalle		65			3						

LEGENDE:
S = Schule

0 = in Planung oder Bau
1 = kurzfristig dringend erforderlich
2 = mittelfristig erforderlich
3 = mittel- bis langfristig erforderlich
✓ im Haushalt 2023 ff enthalten

KR = Kostenrahmen
KB = Kostenberechnung
KA = Kostenanschlag
KF = Kostenfeststellung

fertig = Baumaßnahme fertig gestellt ggf. noch Restarbeiten
Grundlagenermittlung = LPH 1; Fortführung nur mit zusätzlichem Personal
Entwurfsplanung = LPH 2-4
Ausschreibung = LPH 5-7
im Bau = LPH 8

* Anmietung