

BK-Nummer 2017/1542 (ö)

Konzept Ersatzbeleuchtung und Abbau Hochmaste Europaring

Beschluss des Rates vom 18.12.2017

Gemäß Beschluss sollten von den insgesamt 18 Hochmasten in den Jahren 2017 bis 2020 15 Hochmasten abgebaut werden. Einige Standorte sollten durch eine geeignete Beleuchtung ersetzt werden.

Die Umsetzung des Beschlusses unter Berücksichtigung von Zeitplänen anderer Baumaßnahmen und anderen Handlungserfordernissen unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets hat sich verzögert.

Insgesamt wurden bisher neun Hochmaste entfernt. In 2022 sollten zwei weitere Masten entfernt werden. Allerdings brachte die Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis, so dass der Auftrag nicht vergeben werden konnte.

Der Abbruch konnte in 2023 aufgrund von Personalengpässen nicht weiterverfolgt werden.

Im Herbst 2024 wurde der Auftrag für den Abbruch der restlichen sechs Masten erteilt. Die beauftragte Firma führte den Auftrag trotz mehrfacher Aufforderung nicht aus, so dass eine Kündigung ausgesprochen werden musste.

Mittlerweile wurde ein erneutes Vergabeverfahren eingeleitet. Der Auftrag wurde Anfang Februar 2026 erteilt. Bei einer zügigen Umsetzung gehen die Technischen Betriebe Leverkusen AöR (TBL) davon aus, dass die Maßnahme bis Ende April 2026 abgeschlossen werden kann.

Die Beleuchtung, die als Ersatz für entfernte Hochmaste geplant war, ist vollständig installiert.

Technische Betriebe Leverkusen AöR in Verbindung mit Tiefbau

30.04.2026