

**BK-Nummer 2021/0878 (ö)**

**GGs Morsbroicher Straße 14 - Erweiterung zur 3-Zügigkeit  
- Baubeschluss**

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III vom 23.09.2021

Derzeit wird die Fertigstellung der Gebäudehülle und der Rohinstallationen der TGA-Gewerke vorangetrieben.

Zu Kostensteigerungen und Bauzeitverlängerung wird auf die Vorlage Nr. 2025/3553 - „GGs Morsbroicher Str. 14 – Erweiterung zur 3-Zügigkeit – Kostenanpassung“ verwiesen.

Der Fertigstellungstermin der Gesamtmaßnahme ist nun für das 1. Quartal 2027 geplant.

Gebäudewirtschaft

30.04.2026