

BK-Nummer 2022/1603 (ö)

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Morsbroicher Straße 77, 51375 Leverkusen
- Erweiterung und Umbau G9
- Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 26.09.2022

Mit Vergabebeschluss Nr. 2024/2891 vom 01.07.2024 wurden die erweiterten Rohbauarbeiten beauftragt. Aktuell stagnieren die Rohbauarbeiten jedoch. Der Sachverhalt befindet sich unter juristischer Beteiligung und Beteiligung des Fachbereiches Rechnungsprüfung und Beratung in Klärung.

Die Aufträge für die wesentlichen weiteren Leistungen sind erteilt. Die Fertigstellung ist nun für Anfang bis Mitte 2027 geplant.
Im Bestandsgebäude sind die Umbauarbeiten des Chemie-Übungsraums und der Lehrertoiletten vor dem Abschluss.

Gebäudewirtschaft

30.04.2026