

BK-Nummer 2022/1918 (ö)

Sanierung und Erweiterung Gemeinschaftsgrundschule Opladen (GGS Opladen), Standort Hans-Schlehahn-Str. 6

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II vom 31.01.2023

Die Abbrucharbeiten an der Hans-Schlehahn-Straße wurden nach der verzögerten Auslagerung der Schüler im Mai 2025 begonnen.

Aufgrund nachträglich gefundener Schadstoffbelastungen und damit zusätzlich erforderlicher Leistungen mit größerem Umfang, mussten die Abbrucharbeiten neu ausgeschrieben werden. Die Neuvergabe soll kurzfristig erfolgen, wenn die rechtlichen Fragen zur Vertragsauflösung des Altvertrags geklärt sind. Nach Schadstoffsanierung und Abbrucharbeiten soll die Baumaßnahme mit Rohbauarbeiten ab April 2026 fortgeführt werden.

Die Fertigstellung ist aktuell für Mitte 2028 geplant.

Gebäudewirtschaft

06.03.2026