

BK-Nummer 2022/1689 (ö)

Festhalle Opladen, Opladener Platz 5a, Leverkusen
- Energetische, brandschutztechnische und gebäudetechnische Sanierung
sowie Anpassung der Barrierefreiheit an der Festhalle Opladen
- Planungs- und Baubeschluss

Beschluss des Rates vom 12.12.2022

Derzeit laufen die Rohbauarbeiten im Gebäudeinneren. Abbruch- und Schadstoffsanierungsarbeiten sind praktisch abgeschlossen. Parallel hierzu erfolgen die Vorbereitung der weiteren Vergabe und die Fertigstellung der Ausführungsplanung.

Zum Förderantrag (EFRE-Richtlinienförderung Energieeffiziente öffentliche Gebäude) liegt seit dem 24.02.2025 ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 6,4 Mio. € vor.

Bei der Demontage der Fassade wurden Schäden am Betontragwerk festgestellt. Aktuell findet die Begutachtung dieser Schäden statt, mit dem Ziel ein Sanierungskonzept zu entwickeln und umzusetzen.

Aufgrund der langen Bearbeitungszeit des Antrags auf förderunschädlichen vorgezogenen Maßnahmenbeginn und der unvorhersehbaren Betonschäden verschiebt sich die Fertigstellung voraussichtlich auf Anfang 2027.

Gebäudewirtschaft

30.04.2026