

lfd. Nr.	Bezeichnung Projekt <b>BILDUNG</b>	bewilligtes Budget in €	Auszahlungen 2009	Bestellungen 2010	(bis 04.06.10) Auszahlungen 2010	GESAMT 2009/2010	Erläuterungen zum Baubeginn/ -ende
7	GGG Löwenzahnschule incl. KiTa Energetische Sanierung Außenhülle / Erneuerung Wärmetauscher	3.000.000	54.487	1.048.859	85.295	1.188.642	Mitte 2010 - Ende 2010 Verzögerung wegen Beauftragung eines anderen Planungsbüros.
8	GGG Heinrich-Lübke-Straße Energetische Sanierung Außenhülle, Erneuerung Wärmetauscher	2.900.000	164.629	2.202.062	75.688	2.442.379	Mitte 2009 - Ende 2010 Ausschreibungen f. Fassaden- und Fenster mussten wiederholt werden.
9	GGG Morsbroicher Straße Dachsanie rung/-dämmung Sporthalle	270.000	2.391	255.291	5.104	262.786	Juni 2010 - September 2010 Kostenentwicklung positiv
10	GGG Herzogstraße Energetische Sanierung Außenhülle incl. Heizungssanie rung	570.000	76.112	435.737	25.879	537.728	Mitte 2009 - Mitte 2010 Kostenentwicklung positiv
11	KGS In der Wasserkühl Energetische Sanierung der Außenhülle	700.000	14.313	460.809	114.507	589.629	Fertigstellung bis Herbstferien 2010 Kostenentwicklung positiv
12	GHS Görresstraße Erneuerung restl. Fenster, Sanierung, Dämmung	500.000	13.322	0	3.182	16.504	
13	Energetische Sanierung Landrat-Lucas-Gymnasium Südflügel des Traktes der Sek. I	600.000	0	355.151	5.858	361.009	Mitte 2010 - Ende 2010 Zeitgleiche Bauarbeiten mit Mensa-Bau (Verzögerung wg.verspäteter Mittelfreigabe OGATA). Kostenentwicklung unklar
14	Energetische Sanierung Lise-Meitner-Gymnasium	1.500.000	21.211	1.265.035	77.403	1.363.649	April 2010 - Dezember 2010 Kostenentwicklung noch nicht absehbar
15	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Erneuerung restl. Fenster, Dächer, Fernwärmetauscher	1.250.000	17.245	920.728	6.605	944.578	Mitte 2010 - Ende 2010 Erneute Ausschreibung für Fenster wg. Kostenerhöhung / Ergebnis noch unbekannt
16	Gesamtschule Schlebusch Energetische Sanierung Außenhülle, Erneuerung Fernwärmetauscher	250.000	28.489	94.363	0	122.852	Kostenentwicklung noch nicht absehbar
17	Werner-Heisenberg-Gymnasium Energetische Sanierung Außenhaut	450.000	20.349	52.141	0	72.490	Beauftragung Architektenbüro : März 2010 Lediglich Fenstererneuerungen finanzierbar
18	Montanus Realschule Anbau Energetische Sanierung Außenhaut	430.000	6.788	124.905	1.643	133.336	Sommerferien 2010 - Jahresende 2010 Kostenentwicklung: noch nicht absehbar
		<b>12.420.000</b>	419.337	7.215.081	401.164	8.035.582	