

## Friedhofssanierungskonzept

### Friedhof Scherfenbrand

#### Wegesanieierung bzw. Neuaufbau für die aktuellen Nutzungsbeanspruchungen

Nach umfangreichen Untersuchungen des Baugrundes, des Wegeaufbaus und der verwendeten Baustoffe wurde ein Maßnahmenkonzept entwickelt, das die Nutzungsanforderungen der Grabwege, Sammelwege und der besonders belasteten Hauptwege berücksichtigt.

Die Hauptwege und die größeren Sammelwege werden in Form von tragfähigen wassergebundenen Wegen wieder hergestellt, während die Wege direkt an den Gräbern in Schotterrasenwege umgewandelt werden. Dies hat den Vorteil, dass bei geringerem Pflegeaufwand das Aussehen der Wege sowie die Begehbarkeit auch bei feuchtem Wetter erhalten bleibt.

Mit den Baumaßnahmen wird in den Feldern 1, 2, 3 sowie 4 begonnen. Ferner werden die Hauptwege am Feld 15 und 16 inkl. eines Nebenweges wieder hergestellt.

Die einzelnen Maßnahmen sind auf dem Übersichtplan dargestellt.

#### Bauablauf:

Die zu entfernenden Materialien werden, ebenso wie die benötigten Baustoffe für die Erneuerung bzw. Sanierung der Wege, auf dem Lagerplatz zwischengelagert, um die Transportkosten und die Belastung der Fahrwege so gering wie möglich zu halten.

Behinderungen der Friedhofsbesucher werden trotz entsprechender Bemühungen erfahrungsgemäß nicht ganz vermieden werden können.

Der Baubeginn ist für September 2018 vorgesehen,