

BK-Nummer 2024/2988 (ö)

Auslagerung der Brandschutzeinheiten aus der Kanalstraße in ein Interimsgebäude

Beschluss des Rates vom 16.12.2024

Auf der Grundlage des Raumprogrammes und des entwickelten Vorentwurfs wurde eine funktionale Leistungsbeschreibung erstellt und die Bietenden zur Teilnahme am Vergabeverfahren aufgefordert. Aufgrund der Eigenplanung und der umfangreichen Restriktionen des Grundstückes stellten sich die Arbeiten sehr umfangreich dar. Aktuell ist der Zeitplan um ein halbes Jahr verzögert.

Nach Eingang und Prüfung der Teilnahmeanträge erfolgte die Aufforderung eines reduzierten Teilnehmerkreises zur Angebotsabgabe und Verhandlung. Diese indikativen Angebote sind Ende Januar 2026 eingegangen. Nach Auswertung und Durchführung der Verhandlungsgespräche sowie der finalen Angebotsabgabe ist geplant, der Politik für Mitte Juni 2026 einen Vergabebeschluss zur Beratung vorzulegen.

Gebäudewirtschaft

10.03.2026