BK-Nummer 2021/0878 (ö)

GGS Morsbroicher Straße 14 - Erweiterung zur 3-Zügigkeit
- Baubeschluss

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III vom 23.09.2021

Nach Auslagerung der Schule im August 2023 wurden im Herbst 2023 die Abbrucharbeiten durchgeführt und mit den Tiefbauarbeiten begonnen. Mit den Rohbauarbeiten wurde im Februar 2024 begonnen.
Der Fertigstellungstermin der Gesamtmaßnahme ist nun für Mitte 2026 geplant.
Die Vergaben der Hauptgewerke sind abgeschlossen.
Insbesondere durch die Preissteigerungen im Bereich der Kostengruppen Technische Anlagen im Bauwerk und Technische Anlagen in den Außenanlagen ist mit geringfügigen Kostenüberschreitungen zu rechnen.

Gebäudewirtschaft

22.01.2025