BK-Nummer 2021/0671 (ö)

Teilsanierung der Gemeinschaftsgrundschule Am Friedenspark
- Planungs- und Baubeschluss

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I vom 14.06.2021

Die bauliche Umsetzung befindet sich in der finalen Phase. Leider ist es aufgrund von Lieferengpässen bei technischen Komponenten zu weiteren geringfügigen Verzögerungen gekommen. Die bauliche Fertigstellung wird nun bis auf Restarbeiten im Bereich der Aula zu Ende Februar 2025 abgeschlossen sein.

Da für die Schule aus organisatorischen Gründen nur ein Umzug aus der Containeranlage in den Ferien denkbar ist, wird dieser in den Osterferien stattfinden. Der reguläre Schulbetrieb beginnt am 28.04.2025 wieder im sanierten Schulgebäude an der der Netzestraße.

Gebäudewirtschaft

27.01.2025