**BK-Nummer 2019/3355 (ö)**

**Mehr Sicherheit an der Grundschule Heinrich-Lübke-Straße**

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III vom 18.06.2020

Durch die in 2021 fertiggestellte komplette Einzäunung des Schulgebäudes konnte ein deutlicher Rückgang der Vandalismusschäden verzeichnet werden.

Die Arbeiten zur geplanten Neuinstallation der 12 Mastleuchten für die Beleuchtung des Weges von der Von-Knoeringen-Straße und dem Parkplatz sind bereits Anfang 2024 vergeben worden. Durch Lieferverzögerungen und fehlende Kapazitäten bei den ausführenden Firmen erfolgt die Ausführung seit Dezember 2024. Die Fertigstellung der Arbeiten ist für das Frühjahr 2025 geplant.

Gebäudewirtschaft

29.01.2025