Sachstand Ganztagsoffensive April / Mai 2010

	Laufende Projekte (Freigabe der 20% Sperre muss kurzfristig erfolgen)	Ganztag	päd. Übermittags-betreuung	Kostenberechnung	Baubeschluss	Sachstand	gesperrt	Vergaben erfolgt	begonnen	Ursprünglich geplante Termine	Verzögerung	Einsparung?
1	Lise-Meitner-Gymnasium	ja		1.420.000 €	ja	Aufträge erteilt / Baubeginn Ende April		**ja**	**ja**	Baubeginn März/April 2010		ggfs Terrasse
2	Landrat-Lucas-Gymnasium	ja		1.960.000 €	ja	Ausschreibungen laufen / Aufträge erteilt		**ja**	**nein**	Baubeginn März/April 2010	**ja:** Sperre durch RP hat zu Verzögerung geführt: Baubeginn Sommer 2010	ggfs 20.000 €
3	Fr. vom Stein Gymnasium		ja	1.220.000 €	ja	Ausschreibungen laufen / Aufträge erteilt		**ja**	**nein**	Baubeginn Juni 2010	**ja:** Sperre 01/2010 bis 04/2010 hat zu Verzögerung geführt	Prüfergebniss noch nicht komplett - ggfs 20.000 €
4	Th-Heuss RS		ja	730.000 €	ja	Aufträge erteilt / Baubegin Ende 2009 erfolgt		**ja**	**ja**	Baubeginn Ende 2009 - Fertigstellung Ende 2010		ggfs 10.000 €
5	Montanus RS		ja	256.000 €	nicht erford.	Baubeginn Anfang 2010 erfolgt / fast fertiggestellt		**ja**	**ja**	Baubeginn Anfang 2010		56.000 €
				5.586.000 €								
	Durch Bez.Reg. gesperrte Projekte											
6	Werner-Heisenberg Gymnasium	ja		1.314.000 €	nein	gesperrt	**ja**			Ohne Aufhebung Sperre kein Terminplan möglich	**ja**	
7	RS Am Stadtpark		ja	866.000 €	ja	Freigabe nach § 82 GO beantragt (12.02.10)	**ja**			Baubeginn April 2010	**ja**	
8	GHS Neukronenberger		ja	94.000 €	nicht erford.	Freigabe nach § 82 GO beantragt (12.02.10)	**ja**			Baubeginn März 2010	**ja**	
9	Förderschule Pestalozzi		ja	215.000 €	nicht erford.	Freigabe nach § 82 GO beantragt (12.02.10)	**ja**			Baubeginn April 2010	**ja**	
10	Förderschule Comenius		ja	184.000 €	nicht erford.	Freigabe nach § 82 GO beantragt (12.02.10)	**ja**			Baubeginn April 2010	**ja**	
				2.673.000 €								
	Gesamt:			**8.259.000 €**								
	davon 20 %			1.651.800 €								