

neue bahnstadt opladen		Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrestanchen bis 2023																	Stand 27.08.2018				
Jahr	Maßnahmen Ost	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest	Summe	KoFi 2017	Delta		
		Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €			Mio €	
Nr. 1	Städtebauliche Maßnahmen Ost inkl. Planung	-0,595	-0,843	-2,735	-3,332	-4,341	-2,468	-2,050	-2,214	-2,063	-0,420	-2,099	-0,070	-0,070					-23,30	-22,96	-0,34		
Nr. 2	Realisierung Bahnstättbrücke		-0,034	-0,211	-0,079	-0,042	-1,814	-3,356	-1,802	-1,342	-0,844	-2,375							-11,32	-10,30	-1,02		
Nr. 3	Wettbewerb Brücken Bahnstättbrücke	-0,003	-0,049																-0,05	-0,05	0,00		
Nr. 4	Realisierung Campusbrücke		-0,023	-0,149	-0,057	-0,800	-1,640	-0,418	-0,025	-0,099	-0,381								-3,60	-3,60	0,00		
Nr. 5	Wettbewerb Brücken Campus Brücke	-0,003	-0,049																-0,05	-0,05	0,00		
Nr. 6	Provisorium Rampe West						-0,166	-0,093	-0,042	-0,047	-0,071	-0,033							-0,45	-0,45	0,00		
Nr. 7	Widerlager Ost				-0,996	-0,240													-1,24	-1,24	0,00		
Nr. 8	P&R Anlage Ost											-0,108	-0,887						-1,00	-1,00	0,00		
Nr. 9	Grunderwerb DB Flächen Ost	-0,006	-2,801	-1,450	-2,403	-0,046	-0,091	-0,007	-0,021	-0,320	-0,007								-7,15	-7,15	0,00		
Nr. 10	Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und sonstige Einnahmen	0,000	0,000	0,000	2,485	5,698	5,792	1,555	2,247	0,000	3,166	0,771							21,71	21,93	-0,22		
Nr. 11	Vorplanungsmaßnahmen Westseite	-0,148	-0,016	-0,070	-0,809	-0,188													-1,23	-1,23	0,00		
Maßnahmen West																							
Nr. 12	Schallschutzwand Eurpa-Allee											-2,023	-0,500						-2,52	-2,02	-0,50		
Nr. 13	Entschädigung Gütergleisverlegung ³					-0,600	-0,740	-1,465	-9,101	-9,299	-14,366	-2,296	-1,696						-39,56	-37,79	-1,77		
Nr. 14	Planung/ Realisierung Europa-Allee					-0,006	-0,025	-0,094	-0,076	-0,386	-1,693	-1,607	-2,018	-1,081					-6,99	-5,28	-1,71		
Nr. 15	Anschluss Fixheiderstraße										-0,298	-0,087	-1,665	-1,864					-3,91	-3,91	0,00		
Nr. 16	Tunneldurchstich ¹										-0,020	-0,007	-0,043	-0,010					-0,08	-0,08	0,00		
Nr. 17	Bahnsteigdachverlängerung																		0,00	0,00	0,00		
Nr. 18	Ablösung Zweckbindung P+R													-0,100					-0,10	0,00	-0,10		
Nr. 19	Ablösung Unterhaltung											-2,000							-2,00	-2,00	0,00		
Nr. 20	Rest Maßnahmen Teil Städtebau West							-0,018	-0,031	-0,136	-2,391	-4,884	-0,948		-0,804	-1,894			-11,11	-8,66	-2,45		
Nr. 20a	Zusätzliche Rolltreppen an der Bahnstättbrücke															-1,458			-1,46	0,00	-1,46		
Nr. 20b	Zusätzliche Treppen an der Bahnstättbrücke															-0,560			-0,56	0,00	-0,56		
Nr. 21	Planung Maßnahmen West						-0,148	-0,178	-0,415	-0,467	-0,362	-1,119	-1,179						-3,87	-3,75	-0,12		
Nr. 22	Grunderwerb DB Flächen West inkl. Nebenkosten					-0,008	-0,061			-1,220	-0,048	-0,139							-1,48	-1,94	0,46		
Nr. 23	Vermarktung West und KAG ⁴												8,700	11,561	6,782				27,04	25,95	1,09		
Nr. 24	ÖPNV P+R, B+R											0,750	0,100						0,85				
Nr. 25	FöRI Campus Brücke + Erhöhungsantrag Campusbrücke (lt. Abrechnung)				0,010	0,350	0,640	0,750	0,115			0,323							2,19				
Nr. 26	FöRI Bahnstättbrücke							1,000	0,217	0,076									1,62				
Nr. 27	ÖPNV Förderung Bahnstättbrücke							0,735	0,140	0,060									1,05				
Nr. 28	Erhöhungsanträge FöRI-Stra und ÖPNV (vorbehaltlich Bewilligung)												1,000	1,000	1,400				3,40				
Nr. 29	Förderung SBF West						0,302	0,743	1,714	2,588	12,958	2,434	1,314	1,209	0,383				23,64				
Nr. 29a	Förderung SBFWest (Antrag 2018) (vorbehaltlich Bewilligung)												1,333	1,333	1,333	0,524			4,52				
Nr. 30	Gesamttestat Ost - Förderung SBF 2005-2013 (gemäß Bew. Bescheid und vorbehaltlich Bewilligung 2018)	0,684	3,054	3,120	2,463		3,522	3,310	3,050	0,808									20,01				
Nr. 30a	Förderung SBF Ost (Antrag 2018) (vorbehaltlich Bewilligung)												1,000	0,741					1,74				
Nr. 31	Förderung Tunneldurchstich/Dachverlängerung (gemäß Antrag, vorbehaltlich Bewilligung)																		0,00				
Nr. 32	Förderung Schallschutzwand Bahnallee (Finanzierungsannahme)																		0,00				
Nr. 33	Förderung Anschluss Fixheiderstr. (gemäß Antrag, vorbehaltlich Bewilligung)												1,000	1,210					2,21				
Nr. 34	Allg. Planungs- und Organisationsaufwand ⁵	-0,60	-0,88	-1,16	-1,05	-1,10	-1,07	-1,05	-1,03	-1,04	-0,81	-0,85	-0,86	-0,83	-0,18	0,00	0,00	0,00	-12,52	-12,52	0,00		
Nr. 51	Summe Kosten	-1,360	-4,695	-5,778	-8,728	-7,374	-8,224	-8,728	-14,755	-16,741	-21,484	-21,135	-9,244	-1,982	-0,984	-3,912	0,000	-0,010	-135,55	-125,99	-9,56		
Nr. 52	Summe Förderung	0,684	3,054	3,120	2,473	0,350	4,464	6,538	5,236	3,532	12,958	3,507	6,190	5,493	3,116	0,524	0,000	-	61,24	56,600	4,64		
Nr. 53	Summe Erlöse Ost + West	0,000	0,000	0,000	2,485	5,698	5,792	1,555	2,247	0,000	3,166	0,771	8,700	11,561	6,782	0,000	0,000	0,000	48,76	47,880	0,88		
Nr. 54	Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung)	-0,676	-1,641	-2,658	-3,770	-1,326	2,032	-0,635	-7,272	-13,209	-5,409	-16,857	5,646	15,073	8,915	-3,388	0,000	-0,010	-25,55	-	21,51	-4,04	
																			Eigenanteil Investor Kesselhaus (s. Einzelaufstellung)				
																			Eigenanteil Stadt Leverkusen¹		-25,55	-	21,51
																			Summe Kosten		-135,55		
																			Summe Finanzierung		135,55		
Nr. 55	zusätzl. nicht förderfähige Kosten (IVL, Stadt Leverkusen, TBL, EVL, etc.)	-0,051	-0,074	-0,084	-0,163	-0,207	-0,164	-0,126	-0,098	-0,074	-0,205	-0,222	-0,165	-0,167	-0,737	-0,761	0,000	0,000	-3,30	-1,67	-1,63		
Nr. 56	Anschluss Feldstr.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
Nr. 57	Mehrkosten Bewilligung 9. BA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
Nr. 58	Blütengarten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
Nr. 59	Haus der Jugend ²	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,50	-1,50	0,00		
Nr. 60	ZOB (ohne Dach) + Goethestraße	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,08	-5,15	2,07		

FöRI = Förderrichtlinien Stadtverkehr
 ÖPNV = Förderung gemäß ÖPNV-Gesetz

¹ nur Planungskosten bis Lph 3
² wird nachrichtlich geführt; Schnittstellenprojekt ist seperart im Haushalt veranschlagt
³ kaufmännischer Abschluss ist noch nicht erfolgt
⁴ Kosten in Höhe von 940.100€ für die KITA wurden bereits abgezogen
⁵ Ab 2021 in Nr. 55 nicht zuwendungsfähig enthalten