

VA - Übersicht - Ankündigung von Vertragsabweichungen durch die DB Netz AG

4.)  
"alter Stand"

10.9.2018

Nr.	Kurzbeschreibung der Vertragsabweichung	Meldung DB Netz AG am 10.09.2018 (netto)	Meldung DB Netz AG am 10.09.2018 (brutto)	bisher gemeldet durch nbso (netto)	bisher gemeldet durch nbso (brutto)	Kostenabweichung (brutto)	Finanzielle Zuordnung zur GGV bzw. anderen Teilmaßnahmen	folgende Kosten (netto) angemeldet	Kosten (bisher) beantragt (brutto)	Kosten anteilig bewilligt (brutto)	Delta Beantragung / Bewilligung (brutto)	Delta zwischen Budgetierung und (bisheriger) Bewilligung (brutto)	Bewilligungsbescheid
											[25 - 26]	[9 - 26]	
1	Vergabe der Ausführungsplanung bereits 2013	- €	- €	- €	- €	- €	West 01 - GGV				- €	- €	
2	Reduzierung der Beleuchtung im Überholgleis	45.352,92 €	53.969,97 €	46.979,52 €	55.905,63 €	1.935,65 €	West 01 - GGV				- €	55.905,63 €	
3	Entdröhnung EÜ Rennbaumstraße	10.134,31 €	12.059,83 €	10.134,31 €	12.059,83 €	- €	West 01 - GGV				- €	12.059,83 €	
5	Stützwände im Bereich der SÜ Robert-Blum-Straße	169.290,62 €	201.455,84 €	169.290,62 €	201.455,84 €	- €	West 01 - GGV				- €	201.455,84 €	
6	Zusätzliche Tiefenentwässerung - Nordseite (Strecke km 47,5 bis km 47,6)	175.000,11 €	208.250,13 €	233.076,00 €	277.360,44 €	69.110,31 €	West 01 - GGV	170.289,00 €	170.289,00 €		- €	107.071,44 €	05/14/17 v. 31.10.2016
8	Bauzeitverlängerung durch Kampfmittelfund und Folgewirkungen	604.497,78 €	719.352,36 €	857.348,27 €	1.020.244,44 €	300.892,08 €	West 01 - GGV		1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	- €	79.755,56 €	05/14/17 v. 31.10.16
9	Umplanung der Verbauträger	- €	- €	- €	- €	- €	West 01 - GGV				- €	- €	
10	Umbau Ertüchtigung Bestands-Querfelder	56.684,93 €	67.455,07 €	56.684,93 €	67.455,07 €	- €	West 01 - GGV				- €	67.455,07 €	
11	Keine Gleisabsenkung im Bereich der Fixhelderstr.	100.000,00 €	119.000,00 €	100.000,00 €	119.000,00 €	- €	West 01 - GGV				- €	119.000,00 €	
12	Anti-Claim-Management	125.196,00 €	148.983,24 €	125.196,00 €	148.983,24 €	- €	West 01 - GGV		125.196,00 €	61.711,00 €	63.485,00 €	87.272,24 €	05/14/17 v. 31.10.2016
14	Anschlussgleis Bender	56.239,06 €	66.924,48 €	56.239,06 €	66.924,48 €	- €	West 01 - GGV				- €	66.924,48 €	
15	Zusätzliche Besprechungen/Begehungen Umwelt	- €	- €	- €	- €	- €	West 01 - GGV				- €	- €	
16	Zusätzliche Tiefenentwässerung Südseite - (Strecke km 49,35 bis km	356.595,25 €	424.348,35 €	278.802,10 €	331.774,50 €	92.573,85 €	West 01 - GGV	129.140,00 €	153.670,60 €	91.671,10 €	61.999,50 €	240.103,40 €	3. BA West - 15.12.2016
17	Umplanung Stützwand PU	119.279,12 €	141.942,15 €	117.221,66 €	139.493,78 €	2.448,38 €	West 01 - GGV	117.221,66 €	117.221,66 €	117.221,66 €	- €	22.272,12 €	5/66/16 v. 30.03.2017 für 3.2.2
18	Mehrmengen OLA	654.396,60 €	778.731,95 €	654.396,60 €	778.731,95 €	- €	West 01 - GGV	526.326,81 €	626.328,90 €	626.328,90 €	0,00 €	152.403,05 €	3. BA West - 15.12.2016
19	Umplanung Anschluss an vorh. Kanal km 48,251	47.786,68 €	56.866,15 €	51.878,09 €	61.734,93 €	4.868,78 €	West 01 - GGV				- €	61.734,93 €	
22	Umplanung der OLA wegen Änderung Bauablauf - entfällt	- €	- €	- €	- €	- €	West 01 - GGV				- €	- €	
23	BNK für Behinderung Kampfmittel - entfällt	- €	- €	- €	- €	- €	West 01 - GGV				- €	- €	
25	LST Vorsignalwiderholer	150.639,08 €	179.260,51 €	152.499,31 €	181.474,18 €	2.213,67 €	West 01 - GGV				- €	181.474,18 €	
26	entfällt	- €	- €	- €	- €	- €	West 01 - GGV				- €	- €	
27	Geänderte Rückverankerung der Stützwand Staukanal	83.547,96 €	99.422,07 €	83.547,96 €	99.422,07 €	- €	West 01 - GGV				- €	99.422,07 €	
28	Zusätzliche Bodenentsorgungskosten und Bodenbepflanzungen	478.365,29 €	569.254,70 €	419.167,08 €	498.808,83 €	70.445,87 €	West 01 - GGV				- €	498.808,83 €	
29	Bahnsteigsicherung und Stützwand Staukanal	223.639,45 €	266.130,95 €	223.639,44 €	266.130,93 €	0,01 €	West 01 - GGV				- €	266.130,93 €	
30	Änderung Anschluss Entwässerung an städt. Kanalnetz	57.281,23 €	58.164,66 €	16.765,11 €	19.950,48 €	48.214,18 €	West 01 - GGV				- €	19.950,48 €	
31	Dynamische Messfahrt	206.500,00 €	245.735,00 €	206.500,00 €	245.735,00 €	- €	West 01 - GGV				- €	245.735,00 €	
32	Einigung Streitbeilegung II	473.617,65 €	563.605,00 €				West 01 - GGV	563.605,00 €			- €	- €	
33	Neben- und Zusatzarbeiten Ingenieurbauwerke	223.893,38 €	266.433,12 €				West 01 - GGV	266.433,12 €			- €	- €	
34	Sammelnachfrage	353.066,66 €	420.149,33 €				West 01 - GGV	420.149,33 €			- €	- €	
35	Kabeltrassen / Kabeltiefbau	137.082,10 €	163.127,70 €				West 01 - GGV	163.127,70 €			- €	- €	
	Schrotterlöse (Gesamt)	294.453,78 €	350.400,00 €	294.453,78 €	350.400,00 €	- €	West 01 - GGV				- €	350.400,00 €	
	Schrotterlöse, die in der Kostenberechnung berücksichtigt sind	316.910,20 €	377.123,14 €	316.910,20 €	377.123,14 €	- €	West 01 - GGV				- €	377.123,14 €	
nbso 1	Restwert Lützenkirchner Str.	173.648,13 €	206.641,28 €	173.648,13 €	206.641,28 €	- €	West 01 - GGV				- €	206.641,28 €	
nbso 2	Tauschvertrag Bender	41.458,02 €	49.335,04 €	41.458,02 €	49.335,04 €	- €	West 01 - GGV		49.335,04 €	38.680,00 €	10.655,04 €	10.655,04 €	5/66/16 30.03.2017
nbso 3	Kostenabgrenzung EÜ Robert-Blum-Straße gegenüber GGV	9.224,87 €	10.977,60 €	9.224,87 €	10.977,60 €	- €	West 01 - GGV				- €	10.977,60 €	
nbso 4	Lieferung und Montage Fahrradständer <sup>2)</sup>	11.948,00 €	13.922,00 €	11.948,00 €	13.922,00 €	- €	West 01 - GGV				- €	13.922,00 €	

GGV-Teilprojekt zuzuordnen	4.763.637,66 €	5.668.432,70 €	3.711.664,34 €	4.416.584,45 €	1.251.848,25 €	2.342.041,20 €	2.205.901,66 €	136.139,54 €	2.210.682,79 €
davon VA	4.393.572,56 €	5.228.351,35 €	3.764.888,94 €	3.673.052,05 €	1.251.848,25 €				
davon nbso x + Schrotterlöse	258.735,44 €	307.599,06 €	258.735,44 €	307.599,06 €	- €				
Abzüglich bereits erteilter Bewilligungen für die GGV nach Lph. 3 und Reste aus Lph 3 Ost									251.789,33 €
Delta zwischen Budgetierung und (bisheriger) Bewilligung (brutto) - gerundet auf T€									1.959.000,00 €
DB AG, Var. 4 - Budgetierung gem. Hauptvertrag NBSO GGV vom 07.02.2013 (netto), bei DB AG nachfolgend mit angepasster Hochzinsung	28.478.000,00 €	33.888.820,00 €	28.448.300,00 €	33.853.477,00 €					
DB AG, Var. 4 - Kostenberechnung 02/2013 - Preisstand 2015 (Kostenbasis nbso)			28.353.200,00 €	33.740.308,00 €	148.512,00 €				
Aktuelle Gesamthochrechnung GGV auf Kostenbasis	33.241.637,66 €	39.557.252,70 €	32.064.864,34 €	38.156.892,45 €					

rech. richtig & sachlich  
Kühneld Scheibey Partner  
10.09.2018

*[Handwritten signature]*

- 1.) Alle aufgeführten Vertragsabweichungen werden den Maßnahmen Gütergleisverlegung zugeordnet.
- 2.) Im Detail begründende Unterlagen werden durch die DB Netz AG noch nachgereicht und werden im Anschluss sachlich geprüft.
- 3.) Kostenhochrechnung DB AG ohne gegenwärtig ergänzende Risikoabschätzung.
- 4.) Vertragsabweichungen gemäß aktuell vorliegendem Sachstand und Anbahnung durch die DB AG.