Bauvorhaben: Energetische Sanierung
Erich-Klausener-Schule
Auftraggeber: GW Leverkusen

Projektierungsplan

[sic!] architekten gmbh

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planung**	**536 Tage?**	**Fr 15.01.10**	**Mi 15.02.12**
2	**LP1- Grundlagenermittlung**	**17 Tage?**	**Fr 15.01.10**	**Mo 08.02.10**
3	Projektierungsstart / Ortstermin	1 Tag	Fr 15.01.10	Fr 15.01.10
4	Vorstellung der fachlich Beteiligten	1 Tag	Fr 15.01.10	Fr 15.01.10
5	Klärung der Aufgabenstellung	1 Tag	Fr 15.01.10	Fr 15.01.10
6	Beratung zur EnEV 2009	1 Tag	Fr 15.01.10	Fr 15.01.10
7	Verteilung der vorh. Planunterlagen	1 Tag	Do 21.01.10	Do 21.01.10
8	Zusammenfassung der Ergebnisse / Protokoll	1 Tag?	Do 21.01.10	Do 21.01.10
9	Vorbereitung Unterlagen für Bestandsaufnahme	11 Tage	Fr 22.01.10	Fr 05.02.10
10	Standortanalyse / Bestandsaufnahme	4 Tage	Mi 03.02.10	Mo 08.02.10
11				
12	**LP2 - Vorplanung**	**26 Tage**	**Di 09.02.10**	**Fr 19.03.10**
13	Grundlagenanalyse / Analyse Bestandsaufnahme	10 Tage	Di 09.02.10	Do 25.02.10
14	**Erstellung EnEV-Nachweis + Planungskonzept mit Varianten**	**15 Tage**	**Fr 26.02.10**	**Do 18.03.10**
15	**Variantenvorstellung + Freigabe**	**1 Tag**	**Fr 19.03.10**	**Fr 19.03.10**
16				
17	**LP3 - Entwurfsplanung**	**69 Tage**	**Mo 22.03.10**	**Mi 30.06.10**
18	Erstellung Planungskonzept	2 Tage	Mo 22.03.10	Di 23.03.10
19	Zeichnerische Darstellung Entwurf	25 Tage	Mi 24.03.10	Mi 28.04.10
20	Kostenberechnung	10 Tage	Mi 31.03.10	Do 15.04.10
21	**Freigabe LPH 3 Hochbau**	1 Tag	Mi 05.05.10	Mi 05.05.10
22	**Entwurfsplanung TGA**	35 Tage	Mo 10.05.10	Mi 30.06.10
23				
24	***LPH 4 Genehmigungsplanung / Nutzungsänderungsantrag Mensa***	***80 Tage?***	***Mo 10.05.10***	***Mi 01.09.10***
25	*Nutzungsänderungsantrag*	*10 Tage?*	*Mo 10.05.10*	*Di 25.05.10*
26	*Genehmigung durch Behörde*	*70 Tage?*	*Mi 26.05.10*	*Mi 01.09.10*
27				
28	***LPH 5 Ausführungsplanung***	*50 Tage*	*Mo 10.05.10*	*Mi 21.07.10*
29	***Ausführungsplanung TGA***	*20 Tage*	*Do 01.07.10*	*Mi 28.07.10*
30				
31	***LPH 6 Vorbereitung der Vergabe***	***45 Tage***	***Mo 28.06.10***	***Fr 27.08.10***
32	*LV Abbruch/Rohbau/Erdarb. -Gerüst/ Dachdeckerarb.*	*15 Tage*	*Mo 28.06.10*	*Fr 16.07.10*
33	*LV Fenster / Metallbau / WDVS*	*15 Tage*	*Mo 19.07.10*	*Fr 06.08.10*
34	*LV Innenausbau*	*15 Tage*	*Mo 09.08.10*	*Fr 27.08.10*
35	*LVs TGA-Gewerke*	15 Tage	Do 29.07.10	Mi 18.08.10
36				
37	**Versand LVs und Angebotsfrist**	**55 Tage**	**Mo 19.07.10**	**Fr 01.10.10**
38	*Abbruch/Rohbau/erdarb. - Gerüst/Dachdeckerarb.*	*25 Tage*	*Mo 19.07.10*	*Fr 20.08.10*
39	*Fenster / Metallbau / WDVS*	*25 Tage*	*Mo 09.08.10*	*Fr 10.09.10*
40	*Innenausbau*	*25 Tage*	*Mo 30.08.10*	*Fr 01.10.10*
41	*TGA-Gewerke*	*25 Tage*	*Do 19.08.10*	*Mi 22.09.10*
42				
43	***LPH 7. Mitw. b. d. Vergabe, einschl. Angebotsprüfung***	***40 Tage***	***Mo 23.08.10***	***Fr 15.10.10***
44	*Vergabevorschlag Rohbau / Dachdeckerarbeiten*	*10 Tage*	*Mo 23.08.10*	*Fr 03.09.10*
45	*Vergabevorschlag Metallbau / WDVS*	*10 Tage*	*Mo 13.09.10*	*Fr 24.09.10*
46	*Vergabevorschlag Innenausbau*	*10 Tage*	*Mo 04.10.10*	*Fr 15.10.10*
47	*Vergabevorschläge TGA-Gewerke*	*10 Tage*	*Do 23.09.10*	*Mi 06.10.10*
48				
49	***Vergabe durch den Bauherrn***	**45 Tage?**	**Mo 06.09.10**	**Mo 08.11.10**
50	*Vergabe Rohbau / Dachdeckerarbeiten*	*15 Tage*	*Mo 06.09.10*	*Fr 24.09.10*
51	*Vergabe Metallbau / WDVS*	*15 Tage?*	*Mo 27.09.10*	*Fr 15.10.10*
52	*Vergabe Innenausbau*	*15 Tage?*	*Mo 18.10.10*	*Mo 08.11.10*
53	*Vergabe TGA-Gewerke*	*10 Tage*	*Do 07.10.10*	*Mi 20.10.10*
54				
55	***LPH 8. Objektüberwachung***	***362 Tage?***	***Mo 27.09.10***	***Mi 15.02.12***
56	*Vorlauf und Baustelleneinrichtung Rohbau*	*24 Tage?*	*Mo 27.09.10*	*Do 28.10.10*
57	*Baubeginn*	*1 Tag*	*Mo 27.09.10*	*Mo 27.09.10*
58	1. Bauabschnitt BT B	78 Tage?	Fr 29.10.10	Mi 16.02.11
59	2. Bauabschnitt BT A	134 Tage?	Do 17.02.11	Di 23.08.11
60	3. Bauabschnitt BT T	126 Tage?	Mi 24.08.11	Mi 15.02.12
61				
62	Sommerferien 2010	32 Tage?	Do 15.07.10	Fr 27.08.10
63	Herbstferien 2010	10 Tage?	Mo 11.10.10	Sa 23.10.10
64	Weihnachtsferien 2010 / 2011	11 Tage?	Fr 24.12.10	Sa 08.01.11
65	Osterferien 2011	10 Tage?	Mo 18.04.11	Sa 30.04.11
66	Sommerferien 2011	32 Tage?	Mo 25.07.11	Di 06.09.11
67	Herbestferien 2011	1 Tag?	Fr 15.01.10	Fr 15.01.10
68	Weihnachtsferien 2011 / 2012	1 Tag?	Fr 15.01.10	Fr 15.01.10